

Prefeitura Municipal de Canhotinho		EXECUÇÃO		
OBRA: Construção de Quatro Bueiros Tubulares CONTRATO Nº 114/2023		Início	07/02/2023	26/04/2023
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE		
		UNID.	PREÇO UNITÁRIO	ACUMULADO
<b>1.0</b>	<b>Bueiro Simples Tubular de Concreto em Paquevira (L=8,00 m)</b>			
1.1	RASPAGEM E LIMPEZA DE TERRENO PLANO	M2	4,77	60,00
1.2	ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	6,29	30,00
1.3	PREPARO E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO EM DESNÍVEL	M2	5,55	21,00
1.4	CORPO DE BSTC D = 1,00 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UD	663,47	8,00
1.5	BOCA DE BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	UD	1.741,56	2,00
1.6	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016	M3	87,87	97,20
<b>2.0</b>	<b>Bueiro Duplo Tubular de Concreto no Sítio Jacu (L=10,00 m)</b>			
2.1	RASPAGEM E LIMPEZA DE TERRENO PLANO	M2	4,77	531,00
2.2	ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	6,29	58,00
2.3	PREPARO E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO EM DESNÍVEL	M2	5,55	41,00
2.4	CORPO DE BDTC D = 1,00 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	1.273,07	10,00
2.5	BOCA DE BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	UD	2.089,94	2,00
2.6	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016	M3	87,87	278,22
<b>3.0</b>	<b>Bueiro Duplo Tubular de Concreto no Sítio Cajueiro (L=10,00 m)</b>			
3.1	RASPAGEM E LIMPEZA DE TERRENO PLANO	M2	4,77	191,23
3.2	ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	6,29	58,00
3.3	PREPARO E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO EM DESNÍVEL	M2	5,55	41,00
3.4	CORPO DE BDTC D = 1,00 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	1.273,07	10,00
3.5	BOCA DE BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	UD	2.089,94	2,00
3.6	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016	M3	87,87	211,50
<b>4.0</b>	<b>Bueiro Duplo Tubular de Concreto no Sítio Barracas (L=6,00 m)</b>			
4.1	RASPAGEM E LIMPEZA DE TERRENO PLANO	M2	4,77	55,80
4.2	ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	6,29	40,00
4.3	PREPARO E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO EM DESNÍVEL	M2	5,55	28,00
4.4	CORPO DE BDTC D = 1,00 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	1.273,07	6,00
4.5	BOCA DE BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	UD	2.089,94	2,00
4.6	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016	M3	87,87	123,30