



Prefeitura Municipal de Terezinha
CNPJ 11.286.366/0001-95



BOLETIM DE MEDIÇÃO - Nº 01

OBRA: SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SÍTIO RIACHO DE PEDRA


LOCAL: ZONA RURAL - TEREZINHA - PE

PROCESSO LICITATÓRIO: 024/2023 TOMADA DE PREÇO Nº.: 043/2023 CONTRATO 008/2024		VALOR COM ADITIVO:		R\$		56.223,93					
PRAZO: 360 DIAS		MEDIDO no Período		R\$		56.223,93					
INICIO: 01/03/2024		ACUMULADO:		R\$		56.223,93					
SALDO ATUAL:		R\$				-					
EMPRESA:		ECSEL - EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 07.854.421/0001-29		PERÍODO DE EXECUÇÃO:		01/03/2024 À 28/02/2025					
Item	código	Discriminação dos Serviços	Unid.	Custo unit.	Quantidade			Financeiro			
					Previsto	Medido no Período	Acumulado incluindo o período	Previsto	Medido no Período	Acumulado incluindo o período	Percentual
1.0											
SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.1	51	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m ²	436,38	4,00	4,00	4,00	1.745,52	1.745,52	1.745,52	100%
SUB TOTAL								1.745,52	R\$ 1.745,52	R\$ 1.745,52	100%
2.0											
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA											
2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m ³	105,22	66,00	66,00	66,00	6.944,52	6.944,52	6.944,52	100%
2.2	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017	m ³	63,80	37,62	37,62	37,62	2.400,15	2.400,15	2.400,15	100%
SUB TOTAL								9.344,67	9.344,67	9.344,67	100%
3.0											
SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO											
3.1	354	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	22,61	250	250,00	250,00	5.652,50	5.652,50	5.652,50	100%
3.2	8370	Poste circular de concreto 8/200 - fornecimento e assentamento	un	1.999,08	8	8,00	8,00	15.992,64	15.992,64	15.992,64	100%
3.3	12808	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	334,58	32	32,00	32,00	10.706,56	10.706,56	10.706,56	100%
3.4	12240	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	433,25	1	1,00	1,00	433,25	433,25	433,25	100%

Italo de Souza Soares Azevedo Página 1
Engenheiro Civil
CREA-PE 181983614-2

Item	código	Discriminação dos Serviços	Unid.	Custo unit.	Quantidade			Financeiro			
					Previsto	Medido no Período	Acumulado incluindo o período	Previsto	Medido no Período	Acumulado incluindo o período	Percentual
3.5	101892	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	102,82	6	6,00	6,00	616,92	616,92	616,92	100%
3.6	3290	Aterramento composto de haste de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de cobre tipo cordoalha	un	117,01	9	9,00	9,00	1.053,09	1.053,09	1.053,09	100%
3.7	4429	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	196,77	14	14,00	14,00	2.754,78	2.754,78	2.754,78	100%
3.8	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	11,32	700	700,00	700,00	7.924,00	7.924,00	7.924,00	100%
SUB TOTAL								45.133,74	45.133,74	45.133,74	100%
TOTAL								56.223,93	56.223,93	56.223,93	100%

Data do Boletim:	10 de abril de 2024
------------------	---------------------


 Ítalo de Souza Soares Azevedo
 Eng. Civil Crea/PE nº 1819836142