

COMP. 01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE CÔNICO RETO EM AÇO GALVANIZADO, H = 7 M.	un	R\$ 3.617,78	1,00	1,00	1,00	3.617,78	3.617,78	3.617,78	100,00%
12910	POSTE DECORATIVO DUAS PÉTALAS, EM AÇO GALVANIZADO COM DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO, COM 3M/4M, INCLUSIVE LÂMPADA DE LED 50W.	un	R\$ 3.291,93	12,00	12,00	12,00	39.503,16	39.503,16	39.503,16	100,00%
01705	CAIXA DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO (0,10 M) COM DIMENSÕES INTERNAS 30x30x30 CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA 1:3 E TAMPA DE CONCRETO - R1.	un	R\$ 157,98	13,00	13,00	13,00	2.053,74	2.053,74	2.053,74	100,00%
00355	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO=40MM (1.1/4").	m	R\$ 23,42	255,50		255,50	5.983,81	0,00	5.983,81	100,00%
91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	R\$ 7,26	129,00	129,00	129,00	936,54	936,54	936,54	100,00%
91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	R\$ 10,16	766,50	766,50	766,50	7.787,64	7.787,64	7.787,64	100,00%
96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	un	R\$ 165,41	13,00	13,00	13,00	2.150,33	2.150,33	2.150,33	100,00%
00681	CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - REV 02 (10/2021).	un	R\$ 7,37	13,00	13,00	13,00	95,81	95,81	95,81	100,00%
101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	un	R\$ 45,81	2,00	2,00	2,00	91,62	91,62	91,62	100,00%
5	HIDRÁULICA									
01200	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO COM MATERIAL EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 25MM.	un	R\$ 134,21	20,00	23,00	23,00	2.684,20	3.086,83	3.086,83	115,00%
03688	TORNEIRA PLÁSTICA PARA JARDINS, HERC 1128, 1/2" OU SIMILAR.	un	R\$ 27,01	20,00	23,00	23,00	540,20	621,23	621,23	115,00%
6	PERGOLADO									
103314	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	m²	R\$ 319,61	52,26	52,26	52,26	16.702,82	16.702,82	16.702,82	100,00%
102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m²	R\$ 1,99	99,47	99,47	99,47	197,95	197,95	197,95	100,00%
102223	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	R\$ 34,25	99,47	99,47	99,47	3.406,85	3.406,85	3.406,85	100,00%
7	PASAGISMO									
98519	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024	m²	R\$ 2,09	242,36	242,36	242,36	506,53	506,53	506,53	100,00%
98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	m²	R\$ 5,24	242,36	242,36	242,36	1.269,97	1.269,97	1.269,97	100,00%
103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	m²	R\$ 31,52	242,36	242,36	242,36	7.639,19	7.639,19	7.639,19	100,00%
98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_07/2024	un	R\$ 239,99	19,00	19,00	19,00	4.559,81	4.559,81	4.559,81	100,00%

07669	PLANTA - AGAVE (AGAVE ANGUSTIFOLIA), FORNECIMENTO E PLANTIO.	un	R\$ 62,92	20,00	20,00	20,00	1.258,40	1.258,40	1.258,40	100,00%
09307	PLANTA - HELICONIA ROSTRATA, FORNECIMENTO E PLANTIO.	un	R\$ 84,83	45,00	45,00	45,00	3.817,35	3.817,35	3.817,35	100,00%
02397	FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS. (PALMEIRA LEQUE E BUCHINHO).	un	R\$ 45,25	89,00	89,00	89,00	4.027,25	4.027,25	4.027,25	100,00%
8	BANCOS E MESAS									
02411	BANCO COM ENCOSTO, COMPRIMENTO=1,50M, LARGURA=30CM, PÉ DE FERRO FUNDIDO E COM 10 RÉGUAS DE MADEIRA, INCLUSIVE PINTURA.	un	R\$ 1.330,01	8,00		0,00	10.640,08	0,00	0,00	0,00%
Consulta	BANCO DE JARDIM EM MADEIRA PLÁSTICA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	R\$ 994,45		8,00	8,00	0,00	7.955,60	7.955,60	#DIV/0!
11677	MESA DE CONCRETO POLIDO FCK=21 MPA, COM TABULEIRO EM PASTILHA CERÂMICA, BASE DE TUBO DE CONCRETO Ø=0,30m E BANCOS EM TUBO DE CONCRETO Ø=0,40m.	un	R\$ 951,73	4,00	4,00	4,00	3.806,92	3.806,92	3.806,92	100,00%
TOTAL						R\$	348.000,00	182.031,49	345.794,35	99,37%

Secretário de Infraestrutura de Serviços Públicos

Odílio Lopes da Silva

Odílio Lopes da Silva

SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA

Mat 21187

Jonas Roberto de Medeiros
Engº. Civil - CRP 13.353-1
160229691-0

BATISTA ENGENHARIA LTDA

Empresa Contratada

BATISTA

ENGENHARIA

LTDA:3831489

2000178

Assinado de forma digital por BATISTA ENGENHARIA
LTD.A:38314892000178
Dados: 2025.07.25 11:37:19 -03'00'