



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 01

MANUTENÇÃO, REPAROS E CERTOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS DA CIDADE, DISTRITOS E POVOADOS

LOCALIZAÇÃO: RUAS DA CIDADE, DISTRITOS E POVOADOS	DESCONTO OFERTADO (K):	29,9%
PROCESSO LICITATÓRIO	VALOR DA PROPOSTA PREFEITURA:	1.196.675,00
CONCORRÊNCIA: N° 003/2021	VALOR CONTRATURAL	R\$ 838.785,00
PRAZO: 12 MESES	ESTA MEDIÇÃO: BM01	R\$ 21.226,24
ORDEM DE SERVIÇO: 30/09/2021	SALDO ATUAL:	R\$ 817.558,76
EMPRESA: FERREIRA E MORAES LTDA	N° DA ART DE EXECUÇÃO:	
CNPJ: 17.985.704/0001-63	N° DA ART DE FISCALIZAÇÃO:	PE20210583707
N° DO CONTRATO: 066/2021	REGIME DO CONTRATO:	EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
FONTE DE RECURSOS: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO	DATA DE EMISSÃO:	30/09/2021
BDI BASE: --,--% - BDI PROPOSTA VENCEDORA: 26,4%	PERÍODO DE EXECUÇÃO:	30/09/2021 A 19/10/2021

ITEM	CODIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNID.	CUST. UNIT	EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			FÍSICO
						PREVISTO	30/09/2021 A 19/10/2021	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PREVISTO	30/09/2021 A 19/10/2021	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	(%)
1.			INFRAESTRUTURA URBANA									
1.1	2624	ORSE	REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO	M	12,91	1.000,00		-	12.910,00	-	-	0,00%
1.2	2602	ORSE	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA	M ₂	46,00	15.000,00	461,44	461,44	690.000,00	21.226,24	21.226,24	3,08%
1.3	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	34,06	500,00		-	17.030,00	-	-	0,00%
1.4	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF 06/2016 P	M	29,13	500,00		-	14.565,00	-	-	0,00%
1.5	72799	SINAPI	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M ₂	71,47	1.000,00		-	71.470,00	-	-	0,00%
1.6	C2926	SEINFRA	RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), ESP.= 5CM	M ₂	32,81	1.000,00		-	32.810,00	-	-	0,00%
			TOTAL GERAL						838.785,00	21.226,24	21.226,24	2,53%

Bom Conselho, 19 de outubro de 2021

OS SERVIÇOS MEDIDOS INFORMADOS NESTE BM ENCONTRAM-SE CONCLUÍDOS, ESTÃO EM CONFORMIDADE

COM OS PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E FORAM EXECUTADOS DE ACORDO COM AS NORMAS

TÉCNICAS.

EXECUÇÃO:

Eduardo Jorge Asscioly Lins
Engenheiro Civil
CREA/PE 180030785-3

FISCAL:

Suzana Prazeres Cortez
Engenheira Civil
CREA N° 020320040-3

Felipe Ferraz Tenorio
Secretário Municipal de Infraestrutura
e Mobilidade Urbana
Matricula: 2004177

17.985.704/0001-63
FERREIRA E MORAES LTDA - ME
AV. THOMPSON, 484
HELÍOPOLIS - CEP: 555.296-670
GARANHUNS - PE