

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 06/2024

OBRA: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESAS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE GARANHUNS/PE

LOCALIZAÇÃO: RODOVIA BR-424, ZONA RURAL, GARANHUNS - PE

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2024-SIOSP

CONTRATO: Nº 003/2024-SIOSP

PRAZO: 12 (doze) meses

INÍCIO: 01/07/2024

TÉRMINO: 01/07/2025

EMPRESA: Empresa de Engenharia Sanitária e Construções Ltda. - EMPESA

CNPJ: 07.916.655/0001-53

VALOR DO CONTRATO: 2.709.390,67

VALOR MEDIÇÃO: 96.498,27

ACUMULADO: 611.429,57

SALDO: 2.097.961,10

PERÍODO: DATA

16/09/2024 A 30/09/2024 08/10/2024

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			PREÇO TOTAL			%		
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO			
1.0			OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO E DA UNIDADE DE COMPOSTAGEM										
1.1			MÃO DE OBRA										
1.1.1	SINAPI-I JUL/2017	40814	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (MENSALISTA)	MÊS	3,00	0,630	0,76	25.239,97	75.719,91	15.901,20	3.281,20	19.182,40	25,33
1.1.2	SINAPI-I JUL/2017	40818	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)*	MÊS	12,00	2,500	3,00	5.047,99	60.575,88	12.619,98	2.524,00	15.143,98	25,00
1.1.3	SINAPI-I JUL/2017	40812	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (MENSALISTA)	MÊS	12,00	2,500	3,00	4.133,56	49.602,72	10.333,90	2.066,78	12.400,68	25,00
1.1.4	SINAPI-I JUL/2017	41096	VIGIA DIURNO (MENSALISTA)**	MÊS	48,00	9,000	9,00	4.330,20	207.849,60	38.971,80	-	38.971,80	18,75
1.1.5	SINAPI-I JUL/2017	41084	SERVEANTE DE OBRAS (MENSALISTA) - AGENTE DE LIMPEZA**	MÊS	72,00	8,500	10,50	4.447,08	320.189,76	37.800,18	8.894,16	46.694,34	14,58
1.1.6	SINAPI-I JUL/2017	7592	TOPÓGRAFO**	H	192,00	-	1,50	40,75	7.824,00	-	61,13	61,13	0,78
			SUBTOTAL 1.1						721.761,87	115.627,06	16.827,27	132.454,33	18,35
1.2			OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO (EQUIPAMENTOS)										
1.2.1	SINAPI JUL/2017	5851	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	2.850,00	744,000	148,00	892,00	237,31	176.558,64	35.121,88	211.680,52	31,30
1.2.2	SINAPI JUL/2017	5811	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	2.160,00	480,000	96,00	576,00	126,56	60.748,80	12.149,76	72.898,56	26,67

Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:457 JUNIOR:4570321 03213487 3487

Assinado de forma digital por FABIO ANDRE FRUTUOSO ANDRE FRUTUOSO LOPES:8115868415 DADOS: 2024.10.15 10:18:39 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 06/2024

OBRA: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESAS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE GARANHUNS/PE

LOCALIZAÇÃO: RODOVIA BR-424, ZONA RURAL, GARANHUNS - PE

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2024-SIOSP

CONTRATO: Nº 003/2024-SIOSP


PRAZO: 12 (doze) meses

INÍCIO: 01/07/2024

TÉRMINO: 01/07/2025

EMPRESA: Empresa de Engenharia Sanitária e Construções Ltda. - EMPESA

CNPJ 07.916.655/0001-53



VALOR DO CONTRATO: 2.709.390,67
 VALOR MEDIÇÃO: 96.498,27
 ACUMULADO: 611.429,57
 SALDO: 2.097.961,10
 PERÍODO: 16/09/2024 A 30/09/2024
 DATA: 08/10/2024

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			CONTRATO	P. UNID. CABO COMENTO	CONTRATO	PREÇO TOTAL			
					ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO				ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO	
1.2.3	SINAPI JUL/2017	5678	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1.316,26	440,000	88,00	528,00	126,56	166.585,30	55.686,40	11.137,28	66.823,68	40,11
1.2.4	DNIT. CONSULTORIA JUL/2017	-	CAMINHONETE - 71A 115 CV	MÊS	0,00	-	-	-	2.847,65	-	-	-	-	-
			SUBTOTAL 1.2							1.116.288,40	292.993,84	58.408,92	351.402,76	31,48
1.3			CONFORMAÇÃO COMPACTAÇÃO DOS TALUDES DE RESÍDUOS (EQUIPAMENTOS)											
1.3.1	SINAPI JUL/2017	88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	2.160,00	480,000	96,00	576,00	221,48	478.396,80	106.310,40	21.262,08	127.572,48	26,67
1.3.2	SINAPI JUL/2017	5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	480,00	-	-	-	158,21	75.940,80	-	-	-	-
1.3.3	SINAPI JUL/2017	5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	480,00	-	-	-	126,56	60.748,80	-	-	-	-

Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:4570 3213487

Assinado de forma digital por FABIO FRUTUOSO LOPES:81158688415 Dados: 2024.10.15 10:19:07 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 06/2024

OBRA: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESAS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE GARANHUNS/PE

LOCALIZAÇÃO: RODOVIA BR-424, ZONA RURAL, GARANHUNS - PE

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2024-SIOSP

CONTRATO: Nº 003/2024-SIOSP


PRAZO: 12 (doze) meses

INÍCIO: 01/07/2024

TÉRMINO: 01/07/2025

EMPRESA: Empresa de Engenharia Sanitária e Construções Ltda. - EMPESA

CNPJ: 07.916.655/0001-53



VALOR DO CONTRATO: 2.709.390,67

VALOR MEDIÇÃO: 96.498,27

ACUMULADO: 611.429,57

SALDO: 2.097.961,10

PERÍODO: DATA

16/09/2024 A 30/09/2024

08/10/2024

PREÇO TOTAL

P. UNID. C/UBI
CONTRATO

QUANT.

UNID.

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CÓDIGO

TABELA

ITEM

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO	P. UNID. C/UBI CONTRATO	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO
1.3.4	SINAPI JUL/2017	6259	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	480,00	-	-	-	110,74	53.155,20	-	-	-
1.3.5	SINAPI JUL/2017	5901	CAMINHÃO PIPA 10.000L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AE_06/2014	CHP	480,00	-	-	-	126,56	60.748,80	106.310,40	21.262,08	127.572,48
			SUBTOTAL 1.3							728.990,40	514.931,30	96.498,27	611.429,57
			SUBITEM 1.0 - CUSTO MENSAL										
2.0			OBRAS ESTRUTURADORAS PARA O ATERRO SANITÁRIO										
2.3			IMPERMEABILIZAÇÃO DE BASE DE CÉLULA DE ATERRAMENTO DE RSU										
2.3.3	SINAPI-I JUL/2017	25867	MANTA TERMOPLÁSTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E=1,50MM (NBR.15352)	M²	5.000,00	-	-	-	28,47	142.350,00	-	-	-
			SUBTOTAL 2.3							142.350,00			
			SUBTOTAL 2.0							142.350,00			
			TOTAL							2.709.390,67	514.931,30	96.498,27	611.429,57
													23,82

Assinado de forma digital por FABIO FRUTUOSO LOPES:8115868415
 Assinado de forma digital por FABIO FRUTUOSO LOPES:8115868415
 Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:4570 JUNIOR:4570321 3487
 Assinado de forma digital por FABIO FRUTUOSO LOPES:8115868415
 Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:4570 JUNIOR:4570321 3487