

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS													
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos													
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02/2025													
OBRA: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESAS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE GARANHUNS/PE													
LOCALIZAÇÃO: RODOVIA BR-424, ZONA RURAL, GARANHUNS - PE													
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2024-SIOSP										VALOR DO CONTRATO:			
CONTRATO: Nº 003/2024-SIOSP										VALOR MEDIÇÃO:			
PRAZO: 12 (doze) meses										ACUMULADO:			
INÍCIO: 01/07/2024 TÉRMINO: 01/07/2025										SALDO:			
EMPRESA: Empresa de Engenharia Sanitária e Construções Ltda. - EMPESA										PERÍODO:			
CNPJ 07.916.655/0001-53										16/01/2025 A 31/01/2025			
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			P. UNID. C/BDI CONTRATO	PREÇO TOTAL				
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO	
1.0			OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO E DA UNIDADE DE COMPOSTAGEM										
1.1			MÃO DE OBRA										%
1.1.1	SINAPI JUL/2017	40814	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (MENSALISTA)	MÊS	3,00	1,63	0,13	1,76	25.239,97	75.719,91	41.141,20	3.281,20	44.422,40
1.1.2	SINAPI JUL/2017	40818	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)*	MÊS	12,00	6,50	0,50	7,00	5.047,99	60.575,88	32.811,98	2.524,00	35.335,98
1.1.3	SINAPI JUL/2017	40812	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (MENSALISTA)	MÊS	12,00	6,50	0,50	7,00	4.133,56	49.602,72	26.868,14	2.066,78	28.934,92
1.1.4	SINAPI JUL/2017	41096	VIGIA DIURNO (MENSALISTA)**	MÊS	48,00	23,50	1,50	25,00	4.330,20	207.849,60	101.759,70	6.495,30	108.255,00
1.1.5	SINAPI JUL/2017	41084	SERVENTE DE OBRAS (MENSALISTA) - AGENTE DE LIMPEZA**	MÊS	72,00	23,50	2,00	25,50	4.447,08	320.189,76	104.506,38	8.894,16	113.400,54
1.1.6	SINAPI JUL/2017	7592	TOPOGRAFO**	H	192,00	17,50		17,50	40,75	7.824,00	713,13	-	713,13
			SUBTOTAL 1.1							721.761,87	307.800,53	23.261,44	331.061,97
1.2			OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO (EQUIPAMENTOS)										
1.2.1	SINAPI JUL/2017	5851	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO.	CHP	2.850,00	1900,00	160,00	2.060,00	237,31	676.333,50	450.889,00	37.969,60	488.858,60
1.2.2	SINAPI JUL/2017	5811	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO AF. 06/2014	CHP	2.160,00	1212,00	104,00	1.316,00	126,56	273.369,60	153.390,72	13.162,24	166.552,96

GILDO VIEIRA

Assinado de forma digital por GILDO DA COSTA VIEIRA DA COSTA

JUNIOR:4570

3213487

87

FABIO ANDRE

Assinado de forma digital por FABIO ANDRE FRUTUOSO

LOPES:81158688

415

87

Dados: 2025.02.25


23:11:14 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS													
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos													
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02/2025													
OBRA: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESAS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE GARANHUNS/PE													
LOCALIZAÇÃO: RODOVIA BR-424, ZONA RURAL, GARANHUNS - PE													
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2024-SIOSP										VALOR DO CONTRATO: 2.709.390,67			
CONTRATO: Nº 003/2024-SIOSP										VALOR MEDIÇÃO: 109.576,96			
PRAZO: 12 (doze) meses										ACUMULADO: 1.431.838,17			
INÍCIO: 01/07/2024 TÉRMINO: 01/07/2025										SALDO: 1.277.552,50			
EMPRESA: Empresa de Engenharia Sanitária e Construções Ltda. - EMPESA										PERÍODO: DATA			
CNPJ 07.916.655/0001-53										16/01/2025 A 31/01/2025			
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			PREÇO TOTAL					
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO ANTERIOR	CONTRATO	MEDIDO	ACUMULADO		
1.2.3	SINAPI JUL/2017	5678	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1.316,26	1120,00	96,00	1.216,00	126,56	166.585,30	141.747,20	12.149,76	153.896,96
1.2.4	DNIT. CONSULTORIA A JUL/2017	-	CAMINHONETE - 71 A 115 CV	MÊS	0,00	0,00		-	2.847,65				
			SUBTOTAL 1.2							1.116.288,40	746.026,92	63.281,60	809.308,52
1.3			CONFORMAÇÃO COMPACTAÇÃO DOS TALUDES DE RESÍDUOS (EQUIPAMENTOS)										
1.3.1	SINAPI JUL/2017	88907	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	2.160,00	1212,00	104,00	1.316,00	221,48	478.396,80	268.433,76	23.033,92	291.467,68
1.3.2	SINAPI JUL/2017	5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	480,00	0,00		-	158,21	75.940,80			
1.3.3	SINAPI JUL/2017	5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	480,00	0,00		-	126,56	60.748,80			

Assinado de
forma digital por
GILDO VIEIRA
DA COSTA
JUNIOR:4570
3213487
487

Assinado de
forma digital por
FABIO ANDRE
FRUTUOSO
LOPES:81158688
415

Assinado de
forma digital por
FABIO ANDRE
FRUTUOSO
LOPES:81158688415
Dados: 2025.02.25
23:11:37 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS													
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos													
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02/2025													
OBRA: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRES DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE GARANHUNS/PE													
LOCALIZAÇÃO: RODOVIA BR-424, ZONA RURAL, GARANHUNS - PE													
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2024-SIOSP										VALOR DO CONTRATO:		2.709.390,67	
CONTRATO: Nº 003/2024-SIOSP										VALOR MEDIÇÃO:		109.576,96	
PRAZO: 12 (doze) meses										ACUMULADO:		1.431.838,17	
INÍCIO: 01/07/2024 TÉRMINO: 01/07/2025										SALDO:		1.277.552,50	
EMPRESA: Empresa de Engenharia Sanitária e Construções Ltda. - EMPESA										PERÍODO:		DATA	
CNPJ 07.916.655/0001-53										16/01/2025 A 31/01/2025		10/02/2025	
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.			F. UNID. C/REI CONTRATO	PREÇO TOTAL				
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO		CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO	ACUMULADO	
1.3.4	SINAPI JUL/2017	6259	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3-CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	480,00	0,00		110,74	53.155,20	-	-	-	-
1.3.5	SINAPI JUL/2017	5901	CAMINHÃO PIPA 10.000L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	480,00	0,00		126,56	60.748,80	-	-	-	-
			SUBTOTAL 1.3						728.990,40	268.433,76	23.033,92	291.467,68	
			SUBITEM 1.0 - CUSTO MENSAL						2.567.040,67	1.322.261,21	109.576,96	1.431.838,17	
2.0			OBRAS ESTRUTURADORAS PARA O ATERRO SANITÁRIO										
2.3			IMPERMEABILIZAÇÃO DE BASE DE CÉLULA DE ATERRAMENTO DE RSU										
2.3.3	SINAPI JUL/2017	25867	MANTA TERMOPLÁSTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E=1,50MM (NBR-15352)	M²	5.000,00	0,00		28,47	142.350,00	-	-	-	-
			SUBTOTAL 2.3						142.350,00	-	-	-	-
			SUBTOTAL 2.0						142.350,00	-	-	-	-
			TOTAL						2.709.390,67	1.322.261,21	109.576,96	1.431.838,17	



GILDO VIEIRA
DA COSTA
JUNIOR:4570
3213487

Assinado de forma digital por GILDO VIEIRA DA COSTA JUNIOR:45703213487

FABIO ANDRE
FRUTUOSO
LOPES:811586884
15

Assinado de forma digital por FABIO ANDRE FRUTUOSO LOPES:81158688415
Dados: 2025.02.25 23:11:55 -03'00'