PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 06

Obra: PAVIMENTAÇÃO JUCATI 2024

Local: DIVERSAS RUAS

Processo Licitatório: 23/2024		VALOR DO CONTRATO INICIAL:	R$ 337.997,07
		VALOR REPROGRAMADO:	R$ 347.974,17
Concorrência: Nº 02/2024	Contrato: Nº 226/2024	SALDO MEDIDO:	R$ 283.536,96
Prazo: 12 MESES	Período: 11/12/2024 a 13/02/2025	SALDO ATUAL:	R$ 64.437,21
Inicio: 27/09/2024		**ESTA MEDIÇÃO:**	**R$ 28.359,33**
Empresa: P FRANCISO DE SOUSA NETO LTDA		DATA	13/02/2025
CNPJ:41.001.216/0001-59		ACUMULADO (%)	83,89%

	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Previsto no Orçamento				Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R$)			Acumulado
Item/ Sub	**Descrição**	**Unid**	**Quantidade**	**Preço Unitário**	**Preço Total**	**Acumulado Até o Período Anterior**	**Medido No Período**	**Acumulado Inclui o Período**	**Acumulado Até o Período Anterior**	**Medido no Período**	**Acumulado Inclui o Período**	**(%)**
	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JUCATI/PE											
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**									**R$ 0,00**		
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	R$ 294,39	R$ 1.766,34	6,00	0,00	6,00	R$ 1.766,34	R$ 0,00	R$ 1.766,34	100%
2.0	**RUA PROJETADA 61 (ESCOLA)**									**R$ 2.196,82**		
2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	751,50	R$ 83,50	R$ 62.750,25	721,50	21,17	742,67	R$ 60.245,25	R$ 1.767,70	R$ 62.012,95	99%
2.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024)	M	228,50	R$ 47,68	R$ 10.894,88	206,00	9,00	215,00	R$ 9.822,08	R$ 429,12	R$ 10.251,20	94%
3.0	**RUA PROJETADA 19 (ESCOLA)**									**R$ 26.162,51**		
3.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1196,00	R$ 83,50	R$ 99.866,00	920,41	266,50	920,41	R$ 76.854,23	R$ 22.252,75	R$ 99.106,98	99%
3.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	378,00	R$ 47,68	R$ 18.023,04	282,45	82,00	282,45	R$ 13.467,21	R$ 3.909,76	R$ 17.376,97	96%

PEDRO FRANCISCO DE SOUSA NETO:12158231424

Assinado de forma digital por PEDRO FRANCISCO DE SOUSA NETO:12158231424
Dados: 2025.02.13 13:08:55 -03'00'

4.0	**RUA PROJETADA 51**									**R$ 0,00**		
4.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	600,00	R$ 83,50	R$ 50.100,00	0,00	0,00	0,00	R$ -	R$ 0,00	0,00	0%
4.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	240,00	R$ 47,68	R$ 11.443,20	0,00	0,00	0,00	R$ -	R$ 0,00	0,00	0%
5.0	**COMPLEMENTO DA RUA PROJETADA 11**									**R$ 0,00**		
5.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	451,13	R$ 83,50	R$ 37.669,35	312,50	0,00	312,50	R$ 26.093,75	R$ 0,00	R$ 26.093,75	69%
5.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	137,96	R$ 47,68	R$ 6.577,93	135,40	0,00	135,40	R$ 6.455,87	R$ 0,00	R$ 6.455,87	98%
6.0	**COMPLEMENTO DA RUA MANOEL PROFIRIO DE MORAIS**									**R$ 0,00**		
6.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	374,00	R$ 83,50	R$ 31.229,00	374,00	0,00	374,00	R$ 31.229,00	R$ 0,00	R$ 31.229,00	100%
6.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	141,50	R$ 47,68	R$ 6.746,72	141,80	0,00	141,80	R$ 6.761,02	R$ 0,00	R$ 6.761,02	100%
7.0	**RUA PROJETADA 18**									**R$ 0,00**		
7.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	231,00	R$ 83,50	R$ 19.288,50	231,00	0,00	231,00	R$ 19.288,50	R$ 0,00	R$ 19.288,50	100%
7.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	67,00	R$ 47,68	R$ 3.194,56	67,00	0,00	67,00	R$ 3.194,56	R$ 0,00	R$ 3.194,56	100%
					TOTAL	**3100,06**	**378,67**	**3130,23**	**R$ 232.694,75**	**R$ 28.359,33**	**R$ 261.054,08**	**83,89%**

PEDRO FRANCISCO DE SOUSA NETO:12158231424

Assinado de forma digital por PEDRO FRANCISCO DE SOUSA NETO:12158231424
Dados: 2025.02.13 13:09:06 -03'00'

gov.br
Documento assinado digitalmente
THAYNA ALEXANDRE ELOY LINS
Data: 14/02/2025 09:32:59-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br