CPM CONSTRUTORA
RODOVIA BR 423, SN, KM:74, CENTRO, JUPI-PE, CEP: 55.395-000
TELEFONE: (87) 98112-0283
E-MAIL: cpmconstrutorajupi@hotmail.com
https//www.cpmconstrutora.com.br

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICIPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA/PE, REFERENTE ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICIPIO DE BOM JARDIM/PE
CONCEDENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS-PE
APELIDO DA OBRA	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO CENTRO DO MUNICIPIO DE AFOGADOS-PE
PROPONENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS-PE
MUNICIPIO	AFOGADOS-PE
LOCALIDADE	ZONA URBANA, CENTRO, AFOGADOS-PE
CONTRATO	015/2024

VALOR DO CONTRATO	R$	2.809.945,13
VALOR MEDIDO PERIODO	R$	2.737.471,90
VALOR ACUMULADO	R$	2.737.471,90
SALDO	R$	72.473,23

ITEM				DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL	REALIZAÇÃO FISICA Atual	Anterior	Total	Saldo	REALIZAÇÃO FINANCEIRA Atual	Anterior	Total
1				PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM/PE						R$ 2.809.945,13							
1.1				SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL						R$ 76.046,68					R$ 67.778,50	R$ -	R$ 67.778,50
1.1.1	Composição	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	8,00	R$ 242,27	R$ 290,72	R$ 1.938,16	R$ 2.325,76			-	8,00	R$ -		R$ -
1.1.2	Composição	Próprio	CPU-001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	R$ 54.332,74	R$ 65.199,28	R$ 54.332,74	R$ 65.199,28	0,97		0,97	0,03	R$ 63.517,68		R$ 63.517,68
1.1.3	Composição	Próprio	COMP. 02	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	und	2,00	R$ 3.550,69	R$ 4.260,82	R$ 7.101,38	R$ 8.521,64	1,00		1,00	1,00	R$ 4.260,82		R$ 4.260,82
1.2				REVESTIMENTO ASFÁLTICO						R$ 2.669.693,40					R$ 2.669.693,40	R$ -	R$ 2.669.693,40
1.2.1	Composição	Próprio	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	22.000,00	R$ 2,18	R$ 2,61	R$ 194.355,50	R$ 57.420,00	22.000,00		22.000,00	0,00	R$ 57.420,00		R$ 57.420,00
1.2.2	Composição	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	660,00	R$ 1.427,66	R$ 1.713,19	R$ 1.227.773,32	R$ 1.130.705,40	660,00		660,00	0,00	R$ 1.130.705,40		R$ 1.130.705,40
1.2.3	Composição	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	660,00	R$ 1.654,77	R$ 1.985,72	R$ 3.002.844,92	R$ 1.310.575,20	660,00		660,00	0,00	R$ 1.310.575,20		R$ 1.310.575,20
1.2.4	Composição	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	39.600,00	R$ 1,86	R$ 2,23	R$ 149.245,47	R$ 88.308,00	39600,00		39.600,00	0,00	R$ 88.308,00		R$ 88.308,00
1.2.5	Composição	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	91.872,00	R$ 0,75	R$ 0,90	R$ 139.616,75	R$ 82.684,80	91872,00		91.872,00	0,00	R$ 82.684,80		R$ 82.684,80
1.3				SINALIZAÇÃO						R$ 64.205,05					R$ -	R$ -	R$ -
1.3.1	Composição	SICRO3	5214006	Pintura de faixa - termoplástico em alto relevo tipo IV - relevo simples sem base	m²	485,19	R$ 82,52	R$ 99,02	R$ 111.215,50	R$ 48.043,16			-	485,19	R$ -		R$ -
1.3.2	Composição	SICRO3	5213409	Pintura de setas e zebrados - termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm	m²	94,15	R$ 71,03	R$ 85,23	R$ 18.576,47	R$ 8.024,47			-	94,15	R$ -		R$ -
1.3.3	Composição	SINAPI	103697	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	30,00	R$ 105,20	R$ 126,24	R$ 8.521,20	R$ 3.787,20			-	30,00	R$ -		R$ -
1.3.4	Insumo	SINAPI	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	8,37	R$ 433,12	R$ 519,74	R$ 10.070,04	R$ 4.350,22			-	8,37	R$ -		R$ -

			ATUAL	ANTERIOR	TOTAL
VALOR TOTAL	R$ 2.809.945,13	MEDIÇÃO CONSOLIDADA	R$ 2.737.471,90	R$ -	R$ 2.737.471,90