



9º TERMO ADITIVO

**QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
AFOGADOS DA INGAZEIRA E REALIZA
CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.**

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 044/2022

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022

CONTRATO Nº: 065/2022

TIPO DE ADITIVO: REPROGRAMAÇÃO DE ITENS (ACRÉSCIMO) E SUPRESSÃO

Pelo presente instrumento particular de aditivo de contrato administrativo entre o **MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 10.346.096/0001-06, com sede na Praça Monsenhor Alfredo de Arruda Câmara, n.º 20, nesta cidade, neste ato representado por seu Prefeito, **ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE**, brasileiro, casado, psicólogo, portador do CPF nº [REDACTED].45 [REDACTED] SDS/PE, e do outro lado a empresa;

REALIZA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA inscrita no CNPJ: **46.246.766/0001-51** Av. Governador Agamenon Magalhães nº 125 – Sala 221/222, Prado, CEP: 55.642-210, Gravatá – PE, neste ato representado por **BRUNO PIMENTEL SANTOS**, brasileiro, engenheiro civil, inscrito no RG: **6.905. [REDACTED]** domiciliado em Vitória de Santo Antão.

Firmam o presente TERMO ADITIVO observando-se as disposições legais atinentes à matéria e as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto do contrato ao presente termo aditivo é a: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO GRANÍTICO E BLOCOS INTERTRAVADOS EM DIVERSAS RUAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA (REFERENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA Nº 78/2022 COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO / GOVERNO DE PERNAMBUCO / PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA).**

CLAÚSULA SEGUNDA – DA REPROGRAMAÇÃO DE ITENS (ACRÉSCIMO) E SUPRESSÃO

O presente instrumento tem como finalidade a **REPROGRAMAÇÃO DE ITENS (ACRÉSCIMO) E SUPRESSÃO**, conforme os Índices contidos na Justificativa Técnica em anexo, após receber acréscimos e supressões, o referido contrato passa para o valor global de **R\$ 1.335.181,36** (um milhão, trezentos e trinta e cinco mil, cento e oitenta e um reais e trinta e seis centavos).

Praça Monsenhor Alfredo de Arruda Câmara, nº325 – Centro – Afogados da Ingazeira – PE
CEP: 55.800-000 / Fone: (87) 3838-2717 / 1235





CLAÚSULA TERCEIRA- DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do contrato original.

CLAÚSULA QUARTA – DISPOSIÇÕES FINAIS

Fica eleito o foro da Comarca de Afogados da Ingazeira, Estado de Pernambuco, para dirimir quaisquer questões e/ou dúvidas oriundas da inobservância deste **CONTRATO**.

E por estarem justos e acordados, firmam o Presente **CONTRATO**, em 03 (três) vias de igual teor e forma e para um só fim.

Afogados da Ingazeira - PE, 28 de março de 2025.

ALESANDRO PALMEIRA DE
VASCONCELOS
LEITE:02770235486

Assinado de forma digital por
ALESANDRO PALMEIRA DE
VASCONCELOS LEITE:02770235486

ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE

REPRESENTANTE LEGAL / CONTRATANTE


BRUNO PIMENTEL SANTOS

REPRESENTANTE LEGAL / CONTRATADA



2ª Via

COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 41/2025

Afogados da Ingazeira, 28 de março de 2025

Ao Senhor
Ênio Amorim
Agente de Contratação
CPL – Comissão de Licitação

Assunto: **Termo Aditivo**

Cumprimentando-a cordialmente, vimos solicitar do **termo Aditivo de Reprogramação**, vinculado ao contrato mencionados abaixo:

CONTRATO	EMPRESA	TERMO Nº:
065/2022	REALIZA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	9

Atenciosamente,

Recb em 31/03/2025

Lidiane


Guilherme Heringer Sathler Teixeira
Secretário Adjunto de Controle Interno

Praça Monsenhor Alfredo de Arruda Câmara, nº325 – Centro – Afogados da Ingazeira – PE
CEP: 56.800-000 / Fone: (87) 3838-2717 / 1235



12.267,67

0.97619.

Source: *Journal of the American Statistical Association*, 1997, Vol. 92, No. 439, pp. 1023-1032.

Silvano Jackson Q. de Brito
Secretário Infraestrutura
Fale: 2246



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE

CONTRATO N°-669/2022

PLANTILA DE REPROGRAMAÇÃO

TOTAL CONTRATO (R\$)

R\$

1.381.372,61

REPROGRAMAÇÃO: Nº 01 APÓS A LICITAÇÃO

DATA DE EMISSÃO 10/06/2024

PERCENTUAL DO ADITIVO/DISTRIBUÍDO: %

R\$

(32.267,62)

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PASEIOS PÚBLICOS E RUAS INTERMEDIÁRIAS EM DIVERSAS RUAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA (REFERENTE AO CONVENIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA Nº 79/2022 COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO / GOVERNO DE PERNAMBUCO / PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA).

TOMADA DE PREÇOS Nº 1004/2022

TOMADA DE PREÇOS - Nº: 009/2012					TOTAL DO CONTRATO + ADITIVO - DISTRIBUÍDO										R\$		PLANTILHA ADEQUADA		(%)
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES CONTRATUAIS				DESENV. FÍSICO			DESENV. FINANCEIRO				Adequação		(%)				
		Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	ADITIVO	DISTRIBUÍDO	EXTRAS	Valores Adicionados	Valores Distribuídos	Valores Extras	Quantidade	Preço Adequado						
15	SINALIZAÇÃO				R\$ 225,23				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 225,23	100,00%					
15.1	CONSERVAMENTO E MANUTENÇÃO DE PLACA DE AÇÃO ESALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 20 CM	un	2,00	R\$ 117,62	R\$ 235,23				-	-	-	R\$ 2,00	R\$ 225,23	100,00%					
20	RUA 11 - CONJUNTO RESIDENCIAL SÃO FRANCISCO				R\$ 50.375,65				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.375,65	100,00%					
20.5	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 41,96				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 41,96	100,00%					
21.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, Nº 20/2018	m	100,81	R\$ 0,42	R\$ 41,96				-	-	-	R\$ 100,81	R\$ 41,96	100,00%					
22	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				R\$ 1.619,98				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.619,98	100,00%					
22.1	PRESTÍMIO CIVIL DE OBRAS MENORES COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES	mhs	0,06	R\$ 14.866,53	R\$ 891,99				-	-	-	R\$ 0,06	R\$ 891,99	100,00%					
22.2	PRESTÍMIO GERAL COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES	mhs	0,12	R\$ 8.085,42	R\$ 731,45				-	-	-	R\$ 0,12	R\$ 731,45	100,00%					
23	DRENAÇÃO				R\$ 16.170,68				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.170,68	100,00%					
23.1	ASSISTENTE DE GUARDA E GUARDA NOTURNO, COM ECONOMIA EM CONJUNTO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 1,00X2,10X2,10 (COMPLEMENTO BASE INTERIORE X BASE SUPERIORE EXTERIORE), PARA VIA URBANA (150 VÍTIOS) Nº 06/2016	m	280,75	R\$ 50,88	R\$ 10.723,89				-	-	-	R\$ 210,75	R\$ 9.723,89	100,00%					
23.2	EXECUÇÃO DE SANITA, DE CONCRETO USUÁRIO, MÓDULO EM LODO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, Nº 06/2016	m	202,00	R\$ 37,85	R\$ 7.446,51				-	-	-	R\$ 202,00	R\$ 7.446,51	100,00%					
24	PAVIMENTAÇÃO				R\$ 30.425,68				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.425,68	100,00%					
24.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, ALIAMENTO COM AREIA/AREIA TRINCO 1,3 CM EM T. E AMAL, Nº 06/2016	m²	336,00	R\$ 78,64	R\$ 26.425,68				-	-	-	R\$ 336,00	R\$ 26.425,68	100,00%					

BRUNO PINHEIRO
ENGENHEIRO
CREA Nº 13.588/94

Pedro Cezar de Lira
Eng. Civil
CREA Nº 13.588/94

Silvano Jackson Q. de Brito
Secretário de Infraestrutura
Assinatura Nº 2246

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INHAZERRA - PE

CONTRATO Nº 066/2022

TOTAL CONTRATO (R\$)

R\$ 1.381.372,61

PLANILHA DE REPROGRAMAÇÃO

TOTAL DO ADITIVO/DISTRATADO:

REPROGRAMAÇÃO: Nº DE ARCS A LICITAÇÃO

DATA DE EMISSÃO 10/06/2024

PERCENTUAL DO ADITIVO/DISTRATADO: %

R\$

(22.267,67)

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PAVIMENTO GRANÍTICO E BLOCOS INTERTRAVADOS EM DIVERSAS RUAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INHAZERRA (REFERENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA Nº 78/2022 COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO /GOVERNO DE PERNAMBUCO /PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INHAZERRA).

Tomada de Preços: Nº 1.005/2022

TOTAL DO CONTRATO + ADITIVO - DISTRATADO

R\$

-0,92%

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES CONTRATUAIS				DESENV. FÍSICO			DESENV. FINANCEIRO			PLANILHA ADEQUADA		(%)
		Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	ADITIVO	DISTRATADO	EXTIMAS	Valores Adicionados	Valores Destratados	Valores Extras	Adequação Quantidade	Preço Adequado	
25	SINALIZAÇÃO				R\$ 117,61			R\$	-	R\$	-	R\$	117,61	100,00%
25.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 40 CM X 20 CM	un	2,00	R\$ 117,81	R\$ 117,81				-	-	-	R\$ 1,00	R\$ 117,81	100,00%
30	RUA 12 - CONJUNTO RESIDENCIAL SÃO FRANCISCO				R\$ 44.398,88			R\$	-	R\$	-		R\$ 44.398,88	100,00%
30.6	REPARAÇÃO PRELIMINAR				R\$ 38,97			R\$	-	R\$	-		R\$ 38,97	100,00%
31.1	LOCAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO Nº 20/2013	m	99,61	R\$ 0,42	R\$ 38,97				-	-	-	R\$ 99,61	R\$ 38,97	100,00%
32	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				R\$ 1.819,98			R\$	-	R\$	-	R\$	1.819,98	100,00%
32.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAS, BANCOS COM ENCAMINHAMENTOS.	mts	0,00	R\$ 14.808,83	R\$ 888,53				-	-	-	R\$ 0,00	R\$ 888,53	100,00%
32.2	ENCAMINHAMENTO DE OBRAS COM ENCAMINHAMENTOS.	mts	0,12	R\$ 8.995,42	R\$ 731,45				-	-	-	R\$ 0,12	R\$ 731,45	100,00%
33	ORÇAMENTO				R\$ 16.876,52			R\$	-	R\$	-		R\$ 16.876,52	100,00%
33.1	ASSISTENTE DE GUIA (REDAÇÃO EM TRECHO RETO, CONFECIONADO EM CONCRETO POR FERRAÇÃO, DIMENSÕES 1,00X1,50X5 CM) (COMPLEMENTO BASE PREFEÇA X BASE SUPERFÍCIE ALTRAL, PARA VAS URBANAS (RUAS VILAS) Nº 06/2016	m	195,79	R\$ 50,88	R\$ 8.882,75				-	-	-	R\$ 195,79	R\$ 8.882,75	100,00%
33.2	EXECUÇÃO DE 04x0,70 DI CONCRETO USADO, NO DADA EM LOCO EM TRECHO RETO, 30 CMx60x10 CM ALTRAL Nº 06/2016	m	186,62	R\$ 37,05	R\$ 8.913,77				-	-	-	R\$ 186,62	R\$ 8.913,77	100,00%
34	PAVIMENTAÇÃO				R\$ 25.745,88			R\$	-	R\$	-		R\$ 25.745,88	100,00%

BRUNO PIMENTEL SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 1316343927

Pedro Guedes P. de Fria
Eng. Civil
VISTO-FE 12388794

Silvano Jackson O. de Brito
Secretário Infraestrutura
Mat.: 2246

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20250929113836.pdf
assinado por: idUser 477



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE		CONTRATO Nº 069/2022		TOTAL CONTRATO (R\$):		R\$		1.351.372,61						
		PLANILHA DE REPROGRAMAÇÃO		TOTAL DO ADITIVO/DISTRATADO:		R\$		12.267,67						
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PAVIMENTO GEOMÉTRICO E BLOCOS INTERTRAVADOS EM DIVERSAS RUAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA (REFERENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA Nº 78/2022 COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO /GOVERNO DE PERNAMBUCO /PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA).		REPROGRAMAÇÃO Nº 01 APÓS A LICITAÇÃO		DATA DE EMISSÃO 10/06/2024		PERCENTUAL DO ADITIVO/DISTRATADO : %								
TOMADA DE PREÇOS : Nº 1.001/2022				TOTAL DO CONTRATO + ADITIVO - DISTRATADO		R\$		1.351.304,94						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES CONTRATUAIS				DESENV. FINANCEIRO				PLANILHA ADEQUADA		(%)		
		Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	ADITIVO	DISTRATADO	EXTRAS	Valores Adicionados	Valores Destratados	Valores Extras		Adequação Quantidade	Preço Adequado
3.4.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM BLOCOS INTERTRAVADOS COM ARGAMASSA TRACÇÃO 1:3 IGUALMENTE E AREIA	m²	335,92	R\$ 76,64	R\$ 25.745,80	-	-	-	-	-	-	R\$ 335,92	R\$ 25.745,80	100,00%
3.4	MALEIÇÃO			R\$ 117,61		-	-	-	-	-	-	R\$ 117,61		100,00%
3.4.1	FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, 40 CM X 20 CM	un	1,00	R\$ 117,61	R\$ 117,61	-	-	-	-	-	-	R\$ 1,00	R\$ 117,61	100,00%
4.0	RUA 13 - CONDIÇÃO PRELIMINARES			R\$ 41.428,79		-	-	-	-	-	-	R\$ 41.428,79		100,00%
4.1.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	m	85,11	R\$ 0,42	R\$ 35,43	-	-	-	-	-	-	R\$ 85,11	R\$ 35,43	100,00%
4.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			R\$ 1.349,98		-	-	-	-	-	-	R\$ 1.349,98		100,00%
4.1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAS, TÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.	mois	0,25	R\$ 14.600,00	R\$ 740,44	-	-	-	-	-	-	R\$ 0,25	R\$ 740,44	100,00%
4.1.2	ENCAMBEADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.	mls	0,10	R\$ 6.095,40	R\$ 609,54	-	-	-	-	-	-	R\$ 0,10	R\$ 609,54	100,00%
4.3	DRENAGEM			R\$ 15.420,25		-	-	-	-	-	-	R\$ 15.420,25		100,00%
4.1.1	ASPERTEAMENTO DE GUIA (MÉD. 110) EM TRECHO RETO, CONTECÇÃO EM CONCRETO PREPARADO, DIMENSÕES 180X15X30 CM (COMPLEMENTO X BASE INTERIOR X BASE SUPERIOR X ALTIMETRIA PARA VIAS URBANAS (C/DO VIÁRIO). N° 08/2016	m	179,57	R\$ 90,88	R\$ 8.137,40	-	-	-	-	-	-	R\$ 179,57	R\$ 8.137,40	100,00%
4.1.2	EXECUÇÃO DE SARELA DE CONCRETO USADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 10 CM BASE E 10 CM ATUAL. N° 08/2016	m	169,59	R\$ 37,05	R\$ 8.282,05	-	-	-	-	-	-	R\$ 169,59	R\$ 8.282,05	100,00%

BRUNO PIMENTEL SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 1316343927

Pedro Guedes P. de A. Lira
Eng. Civil
VISTO-E 12588794

Silvane Jackson O. de Brito
Secretário Infraestrutura
MEL: 2246

REPROGRAMAÇÃO Nº 01, APÓS A LICITAÇÃO

DATA DE EMISSÃO: 10/06/2024

TOTAL DO ADITIVO/DISTRATADO:

R\$

(12.367,67)

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAGAMENTO EM PARCELAS GRANÍTICO E BLOCOS INTERTRAVADOS EM DIVERSAS RUAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA (REFERENTE AO CONVENIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA Nº 78/2022 COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO /GOVERNO DE PERNAMBUCO /PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA).

TOMADA DE PREÇOS Nº: 006/2022

TOMADA DE PREÇOS - Nº 1.096/2022					TOTAL DO CONTRATO + ADITIVO - DISTRATADO										R\$		PLANTILHA ADEQUADA		1.319.104,94	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES CONTRATUAIS				DESENV. FÍSICO			DESENV. FINANCEIRO				R\$		PLANTILHA ADEQUADA		(%)			
		Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	ADITADO	DISTRATADO	EXTRAS	Valores Adjetados	Valores Distratados	Valores Extras	Adequação Quantidade	Preço Adequado							
44	FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA Nº 8	m²	359,71	R\$ 76,84	R\$ 24.503,43				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 319,71	R\$ 24.503,43	100,00%						
45	FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE BARRIL PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUAS Nº 12 CM	un	1,00	R\$ 117,51	R\$ 117,51				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ 117,51	100,00%						
50	RUAS 14 - CONJUNTO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA Nº 8				R\$ 37.287,11				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.287,11	100,00%						
51	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA Nº 8				R\$ 33,07				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33,07	100,00%						
51.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO Nº 20/2018	m	79,44	R\$ 0,42	R\$ 33,07				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 79,44	R\$ 33,07	100,00%						
52	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				R\$ 1.349,98				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.349,98	100,00%						
51.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAS PARA OBRAS COMPLEMENTARES	h/m	0,05	R\$ 14.896,00	R\$ 740,44				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,05	R\$ 740,44	100,00%						
51.2	ENGENHEIRO URBAN COM ENCAMARGOS COMPLEMENTARES	m/m	0,10	R\$ 6.095,40	R\$ 609,54				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,10	R\$ 609,54	100,00%						
53	DRENAÇÃO				R\$ 11.455,98				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.455,98	100,00%						
51.1	ASSISTENTE DE GUIA INICIAL DO DISTRATADO, COM ECONOMIA EM CONCURSO DE PREÇOS, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA Nº 8, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA Nº 8, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA Nº 8	m	167,48	R\$ 50,58	R\$ 8.522,20				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 167,48	R\$ 8.522,20	100,00%						

BRUNO PIMENTEL SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CPF Nº 116343927

Pedro Guedes P. de Lira
Eng. Civil
CPF Nº 1238877

Shirley Jackson Q. de Brito
Secretaria Infraestrutura
CPF Nº 2246



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGLATERRA - PE.

CONTRATO Nº 566/2022

TOTAL CONTRATO (R\$)

R\$

1.391.372,61

PLANILHA DE REGISTRAÇÃO

TOTAL DO ADITIVO/DISTRATADO:

R\$

(12.261,67)

REGISTRAÇÃO Nº 01 ANOS A LICITAÇÃO

DATA DE EMISSÃO 10/06/2024

PERCENTUAL DO ADITIVO/DISTRATADO : %

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PARQUELO GABINETE E BLOCOS INTERMEDIÁRIOS EM DIVERSAS RUAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGLATERRA (REFERENTE AO CONVENIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA Nº 78/2021 COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO /GOVERNO DE PERNAMBUCO /PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGLATERRA).

TOMADA DE PREÇOS Nº 2										TOTAL DO CONTRATO + ADITIVO - DISTRATADO										-0,23%	

BRUNO PIMENTEL SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 11.634.392/7



Pedro Guedes P. de Lira
PORTAL DE TRANSPARENCIA
http://cloudit-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20250929113836.pdf
assinado por: idUser 477

Silvio Jackson Q. de Brito
Secretário Infraestrutura
Mat.: 2246

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROGADOS DA INGAZEIRA - PE.										CONTRATO Nº 069/2022										TOTAL CONTRATO (R\$)										R\$										1.339.104,94																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PAVIMENTO GRANÍTICO E BLOCOS INTERTRAVADOS EM DIVERSAS RUAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE AROGADOS DA INGAZEIRA (REFERENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA Nº 79/2012 COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO / GOVERNO DE PERNAMBUCO / PREFEITURA MUNICIPAL DE AROGADOS DA INGAZEIRA).										REPROGRAMAÇÃO - Nº 01 ANOS A LICITAÇÃO										DATA DE EMISSÃO 10/06/2024										PERCENTUAL DO ADITIVO/DISTRATADO : %										R\$										(12.267,67)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
																																																												-0,92%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TOMADA DE PREÇOS - Nº : 009/2022										VALORES CONTRATUAS										DESENV. FÍSICO										DESENV. FINANCEIRO										PLANTILHA ADOTADA										1.339.104,94																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
ITEM										DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS										Unid.										Quant.										Preço unit. (R\$)										Preço Total (R\$)										ADITADO										DISTRATADO										EXTRAS										Valores Adicionados										Valores Destratados										Valores Extras										Adequação Quantidade										Preço Adequado										(%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
6.3.1										ASPERTEAMENTO DE BUA (MÉDIO FIO) EM TERÇO RETO, COM RECONDUZA EM CONCRETO (MÉF. 1.308,71) CHAMBRÓS 180X25X18 CM (CONCRETO) X BARRA FERRONIX E BASE SUPERFONX ATIVADA, 308X VAS URBANAS (USO VIÁRIO). Nº. 062/2016										m										479,79										R\$										52,88										R\$										24.210,01																																																		R\$										479,79										R\$										24.210,01										100,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
6.3.2										EXECUÇÃO DE SUBPISO DE CONCRETO (LUBRÃO, MÓDULO) EM LOCO EM TERÇO RETO, 30 CM (MÉF. 3) 10 CM ATIVA. Nº. 062/2016										m										462,27										R\$										37,05										R\$										17.125,86																																																		R\$										462,27										R\$										17.125,86										100,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
6.4										PAVIMENTAÇÃO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE.										CONTRATO Nº 069/2023										TOTAL CONTRATO (R\$)										R\$	1.331.372,61																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
										PLANILHA DE REPROGRAMAÇÃO										TOTAL DO ADITIVO/DISTRATADO:										R\$	(12.267,67)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAGAMENTO EM PARALELO GRÁFICO E BLOCOS INTERMEDIADOS EM DIVERSAS RUAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA (REFERENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA Nº 78/2023 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO / COVEN PERMANENTE / PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA)																				DATA DE EMISSÃO 10/06/2024										PERCENTUAL DO ADITIVO/DISTRATADO : %																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																				TOTAL DO CONTRATO + ADITIVO - DISTRATADO										R\$	PLANILHA ADEQUADA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022																				TOTAL DO CONTRATO + ADITIVO - DISTRATADO										R\$	1.331.104,94																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
ITEM										DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS										VALORES CONTRATUAIS										DESENV. FÍSICO										DESENV. FINANCEIRO										PLANILHA ADEQUADA										(%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
										Unid.										Quant.										Preço unit. (R\$)										Preço Total (R\$)										ADOTADO										DISTINTADO										EXTRAS										Valores Adicionados										Valores Distorcidos										Valores Extras										Adequação Quantidade										Preço Adequado																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
73										DRENAGEM										R\$										39.924,04																																								R\$										-										R\$										-										R\$										-										R\$										-										R\$										449,86										R\$										50,34										R\$										22.481,07																																																		R\$										449,86										R\$										22.481,07										100,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
71.2										EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE CONCRETO USADO, MOLDAVA LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM DE LARGURA E 10 CM ALTURA, Nº 89/2016										m										433,04										R\$										37,65										R\$										16.042,87																																																		R\$										433,04										R\$										16.042,87										100,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
74										PAVIMENTO EM CIMENTO PORTLAND										m²																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

(02.267,67)

4,319,104,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE.

CONTRATO N° 066/2022

PLANTUA DE REPROGRAMAÇÃO
TOTAL DO ADITIVO/DISTRATADO:

R\$

1.381.372,61

REPROGRAMAÇÃO: Nº 01 APÓS A LICITAÇÃO

DATA DE EMISSÃO 10/06/2024

PERCENTUAL DO ADITIVO/DISTRATADO : %

R\$

(32.267,67)

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO GARANTIDO E RUOÇOS INTERMEDIÁRIOS EM VARIAS RUAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA (REFERENTE AO CONVENIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA Nº 79/2022 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO /GOVERNO PERNAMBUCO /PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA)

TOMADA DE PREÇOS Nº 1004/2022

TOMADA DE PREÇOS Nº 1.001/2022		TOTAL DO CONTRATO = ADITIVO - DISTRATADO										RS		PLANTUA ADICIONADA		1319.104,94		-0,9%
ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES CONTRATUAIS				DESENV. FÍSICO			DESENV. FINANCEIRO			ADEQUAÇÃO		Preço Adequado	(%)			
		Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	ADITIVO	DISTRATADO	EXTRAS	Valores Adicionados	Valores Deducidos	Valores Extras	Adequação Quantidade						
9.2.1	PROFUNDAMENTO CIVIL DE OBRAS/ALVENARIA COM FUNDAMENTOS COMPLEMENTARES.	m³	0,00	R\$ 14.800,00	R\$ 740,44				-	-	-	R\$ 0,00	R\$ 740,44	100,00%				
9.2.2	ENCABEÇADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.	m²	0,10	R\$ 8.095,40	R\$ 809,54				-	-	-	R\$ 0,10	R\$ 809,54	100,00%				
9.3	DRENADEM				R\$ 13.128,18				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 13.128,18	100,00%				
9.3.1	ASSERTEAMENTO DE BUA (BANCADA) EM TRECHO RETO, COMPLETADO EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X10 CM (CONCRETO) E 15X15X10 CM (BANCADA) PARA VAS URBANOS (DISTRATADO Nº 04/2024)	m	136,81	R\$ 60,88	R\$ 7.979,28				-	-	-	R\$ 136,81	R\$ 7.979,28	100,00%				
9.3.2	EXECUÇÃO DE SARETA DE CONCRETO LIGADO, MOLDADURA 1,00 M EM TRECHO RETO, 3,0 CM BANCADA E 10 CM ALTURA Nº 06/2016	m	138,98	R\$ 37,03	R\$ 5.148,84				-	-	-	R\$ 138,98	R\$ 5.148,84	100,00%				
9.4	PAVIMENTAÇÃO				R\$ 22.188,57				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 22.188,57	100,00%				
9.4.1	EXECUÇÃO DE VAS EM PISO INTERMEDIÁRIO, COM BLOCO RELATIVELAM, COM VASILINHA DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM Nº 22/2025	m²	306,80	R\$ 72,32	R\$ 22.188,57				-	-	-	R\$ 306,80	R\$ 22.188,57	100,00%				
9.5	SINALIZAÇÃO				R\$ 235,23				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 235,23	100,00%				
9.5.1	CONCRETO E SINALIZAÇÃO DE PLACA DE ACO SINALIZADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE VIA, 40 CM X 20 CM	un	2,00	R\$ 117,61	R\$ 235,23				-	-	-	R\$ 2,00	R\$ 235,23	100,00%				
9.6	TRAVESSA ODOM PADILHA - BARRIO SAO FRANCISCO				R\$ 42.144,26				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 42.144,26	100,00%				
9.6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 35,87				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 35,87	100,00%				
9.6.1.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO Nº 20/2018	m	86,18	R\$ 0,42	R\$ 35,87				-	-	-	R\$ 86,18	R\$ 35,87	100,00%				

-0,92%

TOTAL DO CONTRATO + ADITIVO - DISTRATADO

R\$

1.319.104,94

BRUNO PIMENTEL SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CRE 17.163.429/27



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20250929113836.pdf>
assinado por: idUser 477

Pedro da Silva P. de Lira
Eng. Civil

Silvanilson Q. de Brito
Secretário Infraestrutura
Mat.: 2246

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE.		CONTRATO N° 069/2022		TOTAL CONTRATO (R\$)		R\$	1.381.372,61
		PLANILHA DE EPILOGRAMAÇÃO		TOTAL DO ADITIVO/DISTRAT		R\$	(12.267,67)
		PERCENTUAL DO ADITIVO/DISTRAT				R\$	
		TOTAL DO CONTRATO - ADITIVO - DISTRATADO		R\$			
		-0,97%					

TOMADA DE PREÇOS Nº 1001/2022				TOTAL DO CONTRATO - ADITIVO - DISTRATADO										-4,87%					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES CONTRATUAIS				DESENV. FÍSICO				DESENV. FINANCEIRO				PLANILHA ADEQUADA		(%)			
		Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	ADITIVO	DISTRATADO	EXTRAS	Valores Aditados	Valores Distorcidos	valores Extras	Adequação Quantidade	Preço Adequado						
44.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				R\$	1.349,38				R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.349,38	100,00%	
18.2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA LÍQUIDON COM ENCAMARGOS COMPLEMENTARES	mhs	0,05	R\$	14.808,80	R\$	740,44				-		R\$	0,05	R\$	740,44		100,00%	
18.2.2	ENCARGADO GERAL COM ENCAMARGOS COMPLEMENTARES	mhs	0,10	R\$	6.885,40	R\$	689,54				-		R\$	0,10	R\$	689,54		100,00%	
44.3	DRENAÇÃO				R\$	15.785,75					R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	15.785,75	100,00%
18.3.1	ASSISTENTE DE OBRAS DE DRENAÇÃO EM TIECHO RETO, COM ECONOMIA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X120X15 CM (COMPARTAMENTO DE BARRIO INTERIORE X BARRIO SUPERIORE ALTERNAR PARA VAS URBANOS) QUSO VÍDEOS, Nº 06/2016	m	182,72	R\$	50,88	R\$	9.287,38				-		R\$	182,72	R\$	9.287,38		100,00%	
18.3.2	EXECUÇÃO DE SAÍDA DE CONCRETO USADO, MOLDADEIR LOCO EM TIECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, Nº 06/2016	m	172,97	R\$	37,05	R\$	8.408,07				-		R\$	172,97	R\$	8.408,07		100,00%	
44.4	PAVIMENTAÇÃO				R\$	24.877,43					R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	24.877,43	100,00%
18.4.1	EXECUÇÃO DE PAVIM. PISO INTERMEDIÁRIO, COM BLOCO RETANGULAR COM NATURAL GRÉ 20 X 16 CM, ESPESURA 8 CM, Nº 12/2015	m²	343,38	R\$	72,32	R\$	24.877,43				-		R\$	343,38	R\$	24.877,43		100,00%	
44.5	SINALIZAÇÃO				R\$	235,23					R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	235,23	100,00%
18.5.1	CONSIGNAMENTO E PLANTIO DE PLACA DE ADO EMALUMINADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 40 CM X 20 CM	un	2,00	R\$	117,81	R\$	235,23				-		R\$	2,00	R\$	235,23		100,00%	
44.6	TRAVESSIA ODOM PAULISTA - BARRIO SÃO FRANCISCO				R\$	85.785,86					R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	85.785,86	100,00%
44.7	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$	48,27					R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	48,27	100,00%

BRUNO PIMENTEL SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 131.634.392/7



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
<http://cloud.ti-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20250929113836.pdf>
assinado por: idUser 477

Pedro Guedes P. de Lima
Secretário Infraestrutura
Mat.: 2246

Silvano Jackson Q. de Brito
Secretário Infraestrutura
Mat.: 2246

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INHAZERRA - PE.		TOTAL CONTRATO (R\$)		R\$	1.331.372,61
CONTRATO Nº 069/2022		PLANILHA DE REPROGRAMAÇÃO			
		TOTAL DO ADITIVO/DISTRATADOR:			
REPROGRAMAÇÃO Nº 01 APÓS A LICITAÇÃO		DATA DE EMISSÃO 10/06/2024			
		PERCENTUAL DO ADITIVO/DISTRAT			
				R\$	(3.247,67)

TOMADA DE PREÇOS Nº 1.001/2022					TOTAL DO CONTRATO + ADITIVO - DISTRATADO										R\$		PLANTILHA ADEQUADA		1.319.104,94	
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES CONTRATUAIS				DESENV. FÍSICO			DESENV. FINANCEIRO				PLANTILHA ADEQUADA				(%)			
		Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	ADITIVO	DISTRATADO	EXTRAS	Valores Adjudados	Valores Distratados	Valores Extras	Adequação Quantidade	Preço Adequado							
62.1	BENEFÍCIOS PRELIMINARES				R\$ 47,98				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 47,98	100,00%						
12.1.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO Nº 20/2019	m	125,26	R\$ 0,42	R\$ 47,98				-	-	-	R\$ 115,26	R\$ 47,98	100,00%						
62.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				R\$ 1.889,98				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 1.889,98	100,00%						
12.2.1	ENCARGAMENTO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	m²	0,07	R\$ 14.808,86	R\$ 1.036,82				-	-	-	R\$ 0,07	R\$ 1.036,82	100,00%						
12.2.2	ENCARGAMENTO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	m²	0,14	R\$ 8.095,43	R\$ 853,36				-	-	-	R\$ 0,14	R\$ 853,36	100,00%						
62.3	DRENAÇÃO				R\$ 281.794,45				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 281.794,45	100,00%						
12.3.1	ASSISTENTE DE CURA (RUCO) EM TRECHO RETO, CONFECÇÃO EM CONCRETO PREFABRICADO, DIMENSÃO 1,20X1,20X0,15 (COMPRIMENTO X BASE INTERIOR X BASE SUPERIOR ATUAL), PARA VIAS URBANAS (CÓDIGO 1402) Nº 20/2015	m	243,29	R\$ 90,88	R\$ 12.279,01				-	-	-	R\$ 243,29	R\$ 12.279,01	100,00%						
12.3.2	EXECUÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO USADO, MÓDULO EM LÓCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE E 10 CM ALTURA Nº 26/2015	m	229,88	R\$ 37,85	R\$ 8.516,44				-	-	-	R\$ 229,88	R\$ 8.516,44	100,00%						
62.4	PAVIMENTAÇÃO				R\$ 37.979,67				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 37.979,67	100,00%						
12.4.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COM NATURAL PE 20X10 CM, ESPESURA 8 CM Nº 12/2015	m²	525,19	R\$ 72,32	R\$ 37.979,67				-	-	-	R\$ 525,19	R\$ 37.979,67	100,00%						
62.5	SINALIZAÇÃO				R\$ 226,23				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 226,23	100,00%						
12.5.1	CONDOMÍNIO E MANUTENÇÃO DE PLACA DE ADO SINALIZAÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 20 CM	un	2,00	R\$ 117,81	R\$ 235,23				-	-	-	R\$ 2,00	R\$ 235,23	100,00%						

BRUNO PIMENTEL SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CPF Nº 09.633927



Portal da Transparência
http://cioudfisolucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20250929113836.pdf
assinado por: idUser 477

Pedro Luedes de Lira
Eng. Civil

Silvano Jackson O. de Brito
Secretário Municipal
Mar 11 2025

1

1

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

14.2.2 ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS DESEMPENHANTES

23	DRENAGEM
----	----------

ASSENTAMENTO DE GUAIA (MERCADO), COMEÇANDO EM CONJUNTO
PREF. JARACATÁ, DIMENSÕES 100X5 X 30X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR) Y

14.3.2 DESCRIPCIÓN DE SUELO A DE CONCRETO USUADO, MONTADA EN LUGO EN EL TRENCHO RETO, 3

544	BAWNERSTACCHIO
-----	----------------

EXERCÍCIO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS: REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA

--	--

1

ENGINEERD CIVIL
1954-1957



PORTAL DA TRANSPARENCIA

Mat. 2246

(52.267,67)

1,389,104,94

Silvano Jackson Q. de Brito
Secretário de Infraestrutura
Mat. 2246

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROGOAS DA INHASSARA - PE		CONTRATO Nº 069/2022		TOTAL CONTRATO (R\$)		R\$		1.331.372,61	
		PLANILHA DE REPROGRAMAÇÃO		TOTAL DO ADITIVO/DISTRIBUIDO:		R\$		(22.367,67)	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PAVIMENTO GRANÍTICO E BLOCOS INTERTRAVADOS DIVERSAS RUAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE AROGOAS DA INHASSARA (REFERENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA Nº 78/2022 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO / GOVERNO PERMANECENDO / PREFEITURA MUNICIPAL DE AROGOAS DA INHASSARA)		REPROGRAMAÇÃO: Nº 01, APÓS A LICITAÇÃO		DATA DE EMISSÃO 10/06/2024		PERCENTUAL DO ADITIVO/DISTRIBUIDO: %			
TOMADA DE PREÇOS: Nº: 004/2022				TOTAL DO CONTRATO + ADITIVO - DISTRIBUIDO		R\$		1.319.104,94	
								-0,97%	

*ITEM SUPRIMIDO

*ITEM ACRESCIDO

Silvano Jackson A. de Brito
Secretário Infraestrutura
Mat.: 2244

BRUNO PIMENTEL SAES
ENGENHEIRO CIVIL
CRE: 177.632-7

Pedro Guedes P. de Lira
Eng. Civil
VISTO Nº 17388794

CONSTRUTORA



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20250929113836.pdf
assinado por: idUser 477

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE		CONTRATO Nº 065/2022		TOTAL CONTRATO (R\$)		R\$		1.335.442,68						
		PLANILHA DE REPROGRAMAÇÃO		TOTAL DO ADITIVO/DESTRATADO:		R\$		21.738,57						
OBJETO-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO GRÁFICO E BLOCOS INTERTRAVADOS EM DIVERSAS RUAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA (REFERENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA Nº 78/2022 COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO /GOVERNO DE PERNAMBUCO /PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA).		REPROGRAMAÇÃO- Nº 03 APÓS A LICITAÇÃO		DATA DE EMISSÃO 11/03/2025		PERCENTUAL DO ADITIVO/DESTRATADO : %		1,66%						
				TOTAL DO CONTRATO + ADITIVO - DESTRATADO		R\$		1.335.181,36						
TOMADA DE PREÇOS - Nº : 001/2022		VALORES CONTRATUAIS		DESENV. FÍSICO		DESENV. FINANCEIRO		PLANILHA ADEQUADA						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	ADITADO	DISTRATADO	EXTRAS	Valores Adicionados	Valores Destratados	Valores Extras	Adequação Quantidade	Preço Adequado	(%)
	VALOR TOTAL				R\$ 1.313.442,68				R\$ 32.113,08	R\$ 10.574,40	R\$		R\$ 1.335.181,36	101,66%
1.	RUA ANTÔNIO BRASILIANO - BAIRRO SÃO JERÔNIMO				R\$ 53.284,83				R\$	R\$	R\$		R\$ 53.284,83	100,00%
1.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				R\$ 2.276,320				R\$	R\$	R\$		R\$ 2.276,32	100,00%
1.1.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO Nº 20/2023	m	123,70	R\$ 0,42	R\$ 51,49				-	-	-	123,70	R\$ 51,49	100,00%
1.1.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE CORK EM OLIVA DE AÇO 6	m²	6,00	R\$ 444,1383	R\$ 2.664,83				-	-	-	6,00	R\$ 2.664,83	100,00%
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				R\$ 1.079,99				R\$	R\$	R\$		R\$ 1.079,99	100,00%
1.2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA LÍQUIDA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mts	6,04	R\$ 14.808,75	R\$ 692,35				-	-	-	0,04	R\$ 592,35	100,00%
1.2.2	ENGENHEIRO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mts	6,08	R\$ 6.095,50	R\$ 467,64				-	-	-	0,08	R\$ 467,64	100,00%
1.3	DRENAÇÃO				R\$ 14.689,75				R\$	R\$	R\$		R\$ 14.689,75	100,00%
1.3.1	ASSENTAMENTO DE GUAÍVARIO-FIXO EM TRECHO RETO, CONTECÇÃO COM PISA-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X30CM COM ASSENTAMENTO EM CIMENTO X BARRA INCRUSTADA Nº 10	m	177,40	R\$ 50,88	R\$ 8.772,55				-	-	-	177,40	R\$ 8.772,55	100,00%
1.3.2	BARRA SUPERIOR E ALTERNAS, 70X6X15X30CM COM ASSENTAMENTO EM CIMENTO X BARRA INCRUSTADA Nº 10	m	159,72	R\$ 37,05	R\$ 5.917,20				-	-	-	159,72	R\$ 5.917,20	100,00%
1.4	PAVIMENTAÇÃO				R\$ 34.583,54				R\$	R\$	R\$		R\$ 34.583,54	100,00%
1.4.1	DESENVOLVIMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO GRÁFICO, RELEVANTAMENTO COM ARGAMASSA TRINDO 1:3 CIMENTO FINEZA Nº 25/2020	m²	450,97	R\$ 76,64	R\$ 34.583,54				-	-	-	450,97	R\$ 34.583,54	100,00%

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
PAGAMENTO EM PARCELAS GRANDES
DIVERSAS RUAS URBANAS DO MUNICÍPIO
(REFERENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
PERNAMBUCO /PREFEITURA MUNICIPAL DE

REPROGRAFIAÇÃO Nº 03 ANOS A LICITAÇÃO

DATA DE EMISSÃO 11/03/2023

PERCENTUAL DO ADITIVO/DISTRATADO: %

TOTAL CONTRATO (R\$):

R\$

CONTRATO Nº 065/2022

PLANOJA DE REPROGRAFIAÇÃO

TOTAL DO ADITIVO/DISTRATADO:

R\$

21.738,67

1,66%

TOTAL DO CONTRATO + ADITIVO - DISTRATADO

R\$

1.335.181,36

TOMADA DE PREÇOS : Nº 001/2020		VALORES CONTRATUAIS				DESENV. FÍSICO			DESENV. FINANCEIRO			PLANOJA ADEQUADA		(%)
ITEM	DISC. DE SERVIÇOS	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	ADITIVO	DISTRATADO	EXTRAS	Valores Aditados	Valores Destratados	Valores Extras	Adequação Quantidade	Preço Adequado	
1.1	LOCACAO DE PAVIMENTACAO	m	100,00	R\$ 0,42	R\$ 41,96				R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00	R\$ 41,96	100,00%
2.1	ENCARGAMENTO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.	m²	0,06	R\$ 14.808,53	R\$ 888,53				R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,06	R\$ 888,53	100,00%
2.2	ENCARGAMENTO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.	m²	0,12	R\$ 6.095,42	R\$ 731,45				R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,12	R\$ 731,45	100,00%
2.3	DRENAÇÃO	m	210,75	R\$ 50,88	R\$ 10.723,99				R\$ -	R\$ -	R\$ -	210,75	R\$ 10.723,99	100,00%
2.4	ASSISTENTE DE PROJETO DE PAVIMENTACAO	m	201,00	R\$ 37,05	R\$ 7.446,51				R\$ -	R\$ -	R\$ -	201,00	R\$ 7.446,51	100,00%
2.5	EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA	m²	396,98	R\$ 76,64	R\$ 30.425,60				R\$ -	R\$ -	R\$ -	396,98	R\$ 30.425,60	100,00%

BRUNO PIMENTEL SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 1816343927

Padro Guedes P. de Lira
Eng. Civil
Visto: PPF 125683764

Odílio Lopes da Silva
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA
Mat 21187-2

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20250929113836.pdf
assinado por: idUser 477

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO GRANÍTICO E BLOCOS INTERTRAVADOS EM DIVERSAS RUAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA (REFERENTE AO CONVENIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA Nº 79/2022 COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO / GOVERNO DE PERNAMBUCO / PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA).

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE		CONTRATO Nº 006/2022		PLANO DE REPROGRAMAÇÃO		TOTAL CONTRATO (R\$):	R\$	1.313.442,68
REPROGRAMAÇÃO Nº 03 APÓS LICITAÇÃO		DATA DE EMISSÃO 11/03/2023		PERCENTUAL DO ADITIVO/DISTRATADO: %		TOTAL DO ADITIVO/DISTRATADO:	R\$	21.738,67

TOMADA DE PREÇOS - Nº : 001/2022										TOTAL DO CONTRATO + ADITIVO - DISTRATADO										R\$		1.335.181,36	
ITEM	DISC.	SERVIÇOS	Unid.	Quant.	VALORES CONTRATUAIS		DESENV. FÍSICO			DESENV. FINANCEIRO			Adequação Quantidade	Preço Adequado	(%)								
					Preço unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	ADITADO	DISTRATADO	EXTRAS	Valores Adicionados	Valores Distorcidos	Valores Extras											
2.3																							
2.31			un	100	R\$ 117,61	R\$ 117,61				R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 117,61	100,00%								
3.2																							
3.21			m	93,61	R\$ 0,42	R\$ 38,97				R\$ -	R\$ -	R\$ -	93,61	R\$ 38,97	100,00%								
3.22			mês	0,06	R\$ 14.809,83	R\$ 888,53				R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,06	R\$ 888,53	100,00%								
3.23			mês	0,12	R\$ 6.095,42	R\$ 731,45				R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,12	R\$ 731,45	100,00%								
3.24																							
3.3			m	195,79	R\$ 50,86	R\$ 9.952,75				R\$ -	R\$ -	R\$ -	195,79	R\$ 9.952,75	100,00%								
3.32			m	186,62	R\$ 37,05	R\$ 6.913,77				R\$ -	R\$ -	R\$ -	186,62	R\$ 6.913,77	100,00%								
3.4																							

BRUNO PINHEIRO SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 1816343927

Pedro Guedes P. de Lira
Eng. Civil
Voto-PE 12680754

Odilio Lopes da Silva
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
Mat 21187-2



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-soluces.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20250929113836.pdf
assinado por: idUser 477

REPROGRAFIAÇÃO Nº 03 APÓS LICITAÇÃO

DATA DE EMISSÃO 11/03/2025

PERCENTUAL DO ADITIVO/DISTRATADO: %

TOTAL DO CONTRATO + ADITIVO - DISTRATADO

R\$

1.335.181,26

1,66%

TOMADA DE PREÇOS Nº: 001/2022

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	SERVIÇOS	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	ADITADO	DISTRATADO	EXTRAS	Valores Aditados	Valores Distratados	Valores Extras	Adequação Quantidade	Preço Adequado	(%)
3.4.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM TRILHO 1,3 (CIMENTO E AREIA)	PAVIMENTO COM ARGAMASSA	m²	335,92	R\$ 78,64	R\$ 26.745,80				-	-	-	335,92	R\$ 26.745,80	100,00%
3.5						R\$ 117,61				R\$ -	R\$ -	-		R\$ 117,61	100,00%
3.5.1	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE RUA 45 CM X 30 CM	MAQUINA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA	un	1,00	R\$ 117,61	R\$ 117,61				-	-	-	1,00	R\$ 117,61	100,00%
4.0	RUA 13 - CONCRETO E ARMATURAS	RUA 13 - CONCRETO E ARMATURAS				R\$ 41.426,70				R\$ -	R\$ -	-		R\$ 41.426,70	100,00%
4.1.1	LOCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO		m	85,11	R\$ 0,42	R\$ 35,43				-	-	-	85,11	R\$ 35,43	100,00%
4.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 1.349,98				R\$ -	R\$ -	-		R\$ 1.349,98	100,00%
4.2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAS LÍQUIDAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		mês	0,05	R\$ 14.808,80	R\$ 740,44				-	-	-	0,05	R\$ 740,44	100,00%
4.2.2	ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		mês	0,08	R\$ 6.095,40	R\$ 609,54				-	-	-	0,10	R\$ 609,54	100,00%
4.3	DRENAGEM					R\$ 15.420,25				R\$ -	R\$ -	-		R\$ 15.420,25	100,00%
4.3.1	ACRESCENTAMENTO DE GUA (INTERIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRE FABRICADO, DIMENSÕES: 100X15X15 CM (COMPRIMENTO X BASE INTERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VUAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF. 06/2015		m	179,57	R\$ 50,88	R\$ 9.137,40				-	-	-	179,57	R\$ 9.137,40	100,00%
4.3.2	EXECUÇÃO DE CAMEIRA DE CONCRETO USINADO, MOLADA EM LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 30 CM ALTURA, AF. 06/2015		m	169,59	R\$ 37,05	R\$ 6.282,85				-	-	-	169,59	R\$ 6.282,85	100,00%

BRUNO PIMENTEL SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 1816343927

Padro Guedes P. de Lira
Eng. Civil
Vencido: 12/08/2024

Odílio Lopes da Silva
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
Mail: 211877



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO GRANÍTICO E BLOCOS INTERTRAVADOS EM DIVERSAS RUAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, PRESELENTE AO CONVENIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA Nº 78/2022 COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO /GOVERNO DE PERNAMBUCO /PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA.

TOMADA DE PREÇOS : Nº : 004/2022		VALORES CONTRATUAIS				DESENV. FÍSICO			DESENV. FINANCEIRO			PARÂMETROS ADEQUAÇÃO		(%)
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	ADITADO	DISTRITADO	EXTRAS	Valores Aditados	Valores Distorçados	Valores Extras	Adequação Quantidade	Preço Adequado	
44	PAYMENTAÇÃO				R\$ 24.503,43				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 24.503,43	100,00%
44.1	PREÇO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDROS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAZO 1:3 (CIMENTO E AREIA) Nº 05/2028	m²	319,71	R\$ 76,64	R\$ 24.503,43				-	-	-	319,71	R\$ 24.503,43	100,00%
45	SINALIZAÇÃO				R\$ 117,61				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 117,61	100,00%
45.1	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE AÇO SINALIZADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 20 CM.	un	1,00	R\$ 117,61	R\$ 117,61				-	-	-	1,00	R\$ 117,61	100,00%
46	RUA 14 - CONJUNTO RESIDENCIAL SÃO FRANCISCO				R\$ 37.217,11				R\$ 1.620,48	R\$ -	R\$ -		R\$ 38.837,59	104,35%
46.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 33,070				R\$ 1.620,480	R\$ -	R\$ -		R\$ 1.653,55	5000,16%
5.1.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO Nº 20/2028	m	79,44	R\$ 0,42	R\$ 33,07				-	-	-	79,44	R\$ 33,07	100,00%
5.1.2	ESPANDEIMENTO MANUAIS DE PAVIMENTO COM PROTEÇÃO DE BORDO DE CIMENTO 1:30 Nº 02/2022 (3,30 M) Nº 02/2022 SUP. DESENEHO 03/2028	m²		R\$ 72,2007	R\$ -	1,67			122,09	-	-	1,67	R\$ 122,09	100,00%
5.1.3	ESCALAMENTO COM PISO DE VED. Nº 02/2022, COM ARGAMASSA, ESPALAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL (2 DISTÂNCIA ATÉ 20 KM)	m		R\$ 8,9467	R\$ -	267,48			1.498,39	-	-	167,48	R\$ 1.498,39	100,00%
5.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				R\$ 1.349,98				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 1.349,98	100,00%
5.2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAS LANCOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.	mês	0,05	R\$ 14.809,60	R\$ 740,44				-	-	-	0,05	R\$ 740,44	100,00%
5.2.2	ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.	mês	0,31	R\$ 6.095,40	R\$ 609,54				-	-	-	0,10	R\$ 609,54	100,00%
5	DRENAÇÃO				R\$ 11.455,98				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 11.455,98	100,00%

BRUNO PINHEIRO SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 1816343927



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20250929113836.pdf
assinado por: idUser 477

Eng. Civil
Patrão Guedes P. de Lins
Visto-PE 12588754

Odilio Lopes da Silva
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA
Mst 21167-2

PERCENTUAL DO ADITIVO/DISTRIBUÍDO : %

1-800-451-7243

1-800-451-7243

[illegible]

1,665

1.335.181,30

7000000

1100.0007%

100.00%

100,000%

100,00%

100,000%

100,000%

100,000

100,000

100,000

100,000

7/2/2016 10:00 AM

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREENDIMENTO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE DIVERSAS RUAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZERA Nº 78/2022 COM A PRETERITE AO CONVENIO DE COOPERACAO INTERMUNICIPAL Nº 001/2022, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DE AFOGADOS DA INGAZERA, PERNAMBUCO /PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZERA.

TOMADA DE PREÇOS : Nº 22/2022		VALORES CONTRATUAIS				DESENV. FISICO			DESENV. FINANCEIRO			PLANEJA ADEQUADA		RS	TOTAL DO CONTRATO - ADITIVO - DISTRATADO	RS	PLANEJA ADEQUADA	RS	%
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Quant.	Preço unt. (R\$)	Preço Total (R\$)	ADITADO	DISTRATADO	EXTRAS	Valores Aditados	Valores Ditratados	Valores Extras	Adequação Quantidade	Preço Adequado						
72	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			R\$	4.859,95				R\$	-	R\$	-	R\$	4.859,95	100,00%				
72.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAS LÍQUIDAS COM ENCAMARGOS COMPLEMENTARES.	mês	0,18	R\$ 14.828,83	R\$ 2.665,59				-	-	-	0,18	R\$ 2.665,59	100,00%					
72.2	ENCARGO GERAL COM ENCAMARGOS COMPLEMENTARES.	mês	0,36	R\$ 5.096,44	R\$ 2.194,36				-	-	-	0,36	R\$ 2.194,36	100,00%					
73	DRENAÇÃO			R\$	38.824,04				R\$	-	R\$	-	R\$	38.824,04	100,00%				
73.1	ASSISTENTE DE OBRAS (MÃO-DE-OBRA) EM TRECHO RETO, CONSTRUÇÃO DE DRENAÇÃO EM 10% DE PÉREDE, 10% DE PÉREDE DE BASE SUPERIOR E 10% DE PÉREDE DE BASE INFERIOR, PARA VAS URBANAS (100 LITROS), AF. 06/2015	m	449,86	R\$ 50,88	R\$ 22.891,07				-	-	-	449,86	R\$ 22.891,07	100,00%					
73.2	EXECUÇÃO DE CADEIA DE CONCRETO USUÁRIO, AMPLIADA EM LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF. 06/2015	m	433,04	R\$ 37,05	R\$ 16.042,97				-	-	-	433,04	R\$ 16.042,97	100,00%					
74	PAYMENTAÇÃO			R\$	135.524,16				R\$	-	R\$	-	R\$	135.524,16	100,00%				
74.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PAVIMENTO DE CIMENTO, REFINAMENTO COM ARGAMASSA TRILHO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF. 06/2020	m²	1.758,26	R\$ 76,64	R\$ 135.524,16				-	-	-	1.758,26	R\$ 135.524,16	100,00%					
75	SINALIZAÇÃO			R\$	235,23				R\$	-	R\$	-	R\$	235,23	100,00%				
75.1	CONSTRUÇÃO E IMPLANTACAO DE PLACA DE ACO INOX ALUMIN PARA IDENTIFICACAO DE RUA, 45 CM X 20 CM.	un	208	R\$ 117,82	R\$ 235,23				-	-	-	2,00	R\$ 235,23	100,00%					
80	RUA AURELIO PIRES FERREIRA - BAIRRO BROTAS			R\$	103.681,44				R\$	3.174,78	R\$	-	R\$	106.856,22	103,09%				
80.1	SERVIÇOS PRELIMINARES			R\$	65.560				R\$	3.174,780	R\$	-	R\$	3.240,34	49,4255%				

BRUNO FARIAS DE SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 1816343927

Padro Guedes P. de Lira
Eng. Civil
Visto: DFC 12588754

Odilio Lopes da Silva
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA
Mat 27187-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE

CONTRATO Nº 065/2022

PLANO DE REPOSIÇÃO

TOTAL CONTRATO (R\$)

R\$ 1.313.442,68

TOTAL DO ADITIVO/DESTRATADO:

PERCENTUAL DO ADITIVO/DESTRATADO: %

R\$ 21.738,67

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO GRÁFICO E BLOCOS INTERTRAVADOS EM DIVERSAS RUAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, REPRESENTANDO O CONVENIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA Nº 78/2022 COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO /GOVERNO DE PERNAMBUCO /PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA).

TOMADA DE PREÇOS: Nº: 001/2022

VALORES CONTRATUAIS

TOTAL DO CONTRATO - ADITIVO - DESTRATADO

R\$

1.335.181,36

PLANO DE ADEQUAÇÃO

(%)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Und.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	ADITIVO	DESTRATADO	EXTRAS	Valores Adicionados	Valores Destratados	Valores Extras	Adequação Quantidade	Preço Adequado	(%)
B.1.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, AF_20/2023	m	157,49	R\$ 0,42	R\$ 65,56				-	-	-	157,49	R\$ 65,56	100,00%
B.1.2	ESCALVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 1,30M AF_02/2023 (19Mx1,30M) NÃO DESTRATADO (R\$13,58)	m²		R\$ 72,907	R\$ -	3,28			239,20	-	-	3,28	R\$ 239,20	RDIV/01
B.1.3	TRABALHO DE MANUTENÇÃO DE VAZÃO DE VÁZIO DE 10Mx10M, COM ADEQUAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO TRÁVETTES DE 10Mx10M, AF_10/2023	m		R\$ 8,9467	R\$ -	328,12			2.935,58	-	-	328,12	R\$ 2.935,58	RDIV/01
B.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			R\$ 3,228,97	R\$ 3,228,97				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 3,228,97	100,00%
B.2.1	ENFERMEIRO CIVIL DE GERAÇÃO COM ENCAMINHOS COMPLEMENTARES	m²	0,12	R\$ 14,808,83	R\$ 1,777,06				-	-	-	0,12	R\$ 1,777,06	100,00%
B.2.2	ENFERMEIRO GERAL COM ENCAMINHOS COMPLEMENTARES	m²	0,24	R\$ 6,095,46	R\$ 1,462,91				-	-	-	0,24	R\$ 1,462,91	100,00%
B.3	DRENAGEM			R\$ 28,343,29	R\$ 28,343,29				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 28,343,29	100,00%
B.3.1	ASSENTAMENTO DE GUAÍMOS DE 10Mx10M EM TRECHO RETO, CONCRETO COM PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100x125x125 CM (COMPLEMENTO X BASE SUPERIOR X ATUAL), PARA VIAS URBANAS (1250 M²) AF_06/2023	m	328,12	R\$ 50,88	R\$ 16.699,35				-	-	-	328,12	R\$ 16.699,35	100,00%
B.3.2	PRELÂMBIO DE CIMENTAÇÃO DE CONCRETO USANDO, MOLDADEIRA EM LADO EM TRECHO RETO, 30 CM LARGA X 10 CM ALTURA, AF_06/2023	m	314,38	R\$ 37,05	R\$ 11.646,94				-	-	-	314,38	R\$ 11.646,94	100,00%
B.4	PAVIMENTAÇÃO			R\$ 71,777,39	R\$ 71,777,39				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 71,777,39	100,00%
B.4.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELO GRÁFICO, RELEVAMENTO COM ARGAMASSA TRÁVETTES (10 CM) DE 10Mx10M, AF_09/2023	m²	936,52	R\$ 76,64	R\$ 71.777,39				-	-	-	936,52	R\$ 71.777,39	100,00%
B.5	SMULZAÇÃO			R\$ 225,23	R\$ 225,23				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 225,23	100,00%

BRUNO PATRÍCIO SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 1616393927



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-soluces.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20250929113836.pdf
assinado por: idUser 477

Patricio Guedes P. de Lima
Eng. Civil

Odilio Lopes da Silva
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
Método 21167-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE

CONTRATO Nº 065/2022

PLANOJA DE REPOGRAMAÇÃO

TOTAL CONTRATO (R\$):

R\$ 1.313.442,68

TOTAL DO ADITIVO/DESTRATADO:

PERCENTUAL DO ADITIVO/DESTRATADO: %

R\$ 21.738,67

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAIMENTAÇÃO EM PARALELO GRÁFICO E BLOCOS INTERTAVULADOS EM DIVERSAS RUAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, RESERVADE AO CONVENIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA Nº 79/2022 COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO /GOVERNO DE PERNAMBUCO /PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA).

TOMADA DE PREÇOS : Nº : 001/2022

TOTAL DO CONTRATO + ADITIVO - DESTRATADO

R\$

1.335.181,36

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	SERVIÇOS	VALORES CONTRATUAIS				DESENV. FÍSICO			DESENV. FINANCEIRO				PLANILHA ADEQUADA		(%)
			Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	ADITADO	DISTRATADO	EXTRAS	Valores Adicionados	Valores Distorçados	Valores Extras	Adequação Quantidade	Preço Adequado		
8.5.1	[REDACTED]	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUANTIDADE PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 20 CM.	un	200	R\$ 117,62	R\$ 23.523				-	-	-	2,00	R\$ 235,23	100,00%	
9.1		RUAS MIGUEL SÃO FRANCISCO				R\$ 38.629,90				R\$ 1.517,25	R\$ -	R\$ -		R\$ 38.647,14	104,11%	
9.1		DESENVOLVIMENTO DESENVOL														

BRUNO FARIAS DE SANTOS

ENGENHEIRO CIVIL

CRCIA 1816343927

Patro Duendes P de Lira

PORTAL DA TRANSPARENCIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Odilio Lopes da Silva

http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20250929143836.pdf

assinado por: idUser 477

REPOSIÇÃO: Nº 01 ANOS ALCUTIAÇÃO

DATA DE EMISSÃO: 11/03/2025

PERCENTUAL DO ADITIVO/DESTAVALADO: %

21.728,67

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PAVIMENTO GRANÍTICO E BLOCOS INTERTRAVADOS EM DIVERSAS RUAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA (REFERENTE AO CONHECIMENTO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA Nº 78/2021 COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO / GOVERNO DE PERNAMBUCO / PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA).

TOMADA DE PREÇOS: Nº - 001/2022

TOTAL DO CONTRATO + ADITIVO - DESTAVALADO

R\$

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES CONTRATUAIS				DESENH. FÍSICO			DESENH. FINANCEIRO				PLANTILHA ADEQUADA		(%)
		Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	ADITIVO	DISTINTIVO	EXTRAS	Valores Adicionados	Valores Descontados	Valores Extras	Adequação Quantidade	Preço Adequado		
9.4	PAYMENTAÇÃO				R\$ 22.186,57				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.186,57	100,00%	
9.4.1	EXECUÇÃO DE VALE PARA INTERTRAVAMENTO, COM BLOCO RETANGULAR COM NATURAL DE 20 X 20 CM, ESPESURA 8 CM, Nº 12/2015	m²	306,80	R\$ 72,32	R\$ 22.186,57				-	-	-	306,80	R\$ 22.186,57	100,00%	
9.4	SINALIZAÇÃO				R\$ 226,23				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 226,23	100,00%	
9.4.1	FORNECIMENTO E IMPLANTACÃO DE PLACA DE AÇO ESALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 20 CM.	un	2,00	R\$ 117,61	R\$ 235,23				-	-	-	2,00	R\$ 235,23	100,00%	
9.4	TRAVESSA ODOM PADILHA - BARRIO SÃO FRANCISCO				R\$ 42.144,26				R\$ 1.767,94	R\$ -	R\$ -		R\$ 43.912,20	104,15%	
9.4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 35,870				R\$ 1.767,940	R\$ -	R\$ -		R\$ 1.803,81	5028,74%	
10.1.1	LOCACÃO DE PAVIMENTAÇÃO Nº 10/2021	m	86,18	R\$ 0,42	R\$ 35,87				-	-	-	86,18	R\$ 35,87	100,00%	
10.1.2	ESCALAÇÃO MANUAL DE VALE COM PROTEÇÃO DAZ MARGEM DO RUA, 1,30 M, Nº 02/2021 (SINAL) MAIO/2022 SEM DESPACHO 19336	m²		R\$ 72,907	R\$ -	1,83			133,20	-	-	1,83	R\$ 133,20	RDV/DI	
10.1.1	ESCALAMENTO CONTÍNUO DE VALE COM PROTEÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL C/ DISTANCIA ATÉ 10 KM	m		R\$ 8,9467	R\$ -	182,72			1.634,74	-	-	182,72	R\$ 1.634,74	RDV/DI	
9.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				R\$ 1.348,98				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 1.348,98	100,00%	
10.1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA LÍQUIDA COM ENCADOS COMPLEMENTARES.	m	0,05	R\$ 14.808,80	R\$ 740,44				-	-	-	0,05	R\$ 740,44	100,00%	
10.1.2	ENCADREGRADO GERAL COM ENCADOS COMPLEMENTARES	m	0,10	R\$ 6.095,40	R\$ 609,54				-	-	-	0,10	R\$ 609,54	100,00%	

BRUNO FARIAS TELSAVOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 15.634.927

Padro Guedes P. de Lira
Eng. Civil

Odino Lopes da Silva
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
Mº 21187-2

PORTAL DA TRANSPARENCIA

http://cloud.it-soluces.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20250929113836.pdf

assinado por: idUser 477



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE

CONTRATO Nº 064/2022

PLANTUA DE REPOBILITACAO

TOTAL CONTRATO (R\$):

R\$

1.313.442,68

REPOBILITACAO: Nº 03 APÓS A LICITACAO

DATA DE EMISSAO 11/03/2025

PERCENTUAL DO ADITIVO/DISTRATADO: %

R\$

21.738,67

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO GRANÍTICO E BLOCOS INTERTRAVADOS EM DIVERSAS RUAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, REFERENTE AO CONVENIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA Nº 78/2022 COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO / GOVERNO DE PERNAMBUCO / PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA.

TOMADA DE PREÇOS: Nº 001/2022

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	DESENV. FÍSICO			DESENV. FINANCEIRO			PLANTUA ADEQUADA		(%)
						ADITADO	DISTRATADO	EXTRAS	Valores Aditados	Valores Ditratados	Valores Extras	Adequação Quantidade	Preço Adequado	
000	DRENAÇÃO				R\$ 15.705,75				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 15.705,75	100,00%
10.1.1	ASSENTAMENTO DE GUA (MÉDIO) EM TRECHO RETO, COM ECONOMIA EM CONCRETO (PNE-FABRICADO), DIMENSÕES: 100x15x10 CM (COMPLEMENTO X BASE INTERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (150 VAGÃO), M² 06/2016	m	182,72	R\$ 50,86	R\$ 9.297,68				-	-	-	182,72	R\$ 9.297,68	100,00%
10.1.2	ENTRADA DE CARRIÃO EM CONCRETO USINADO, INCLINADA EM LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 30 CM ALTURA M² 06/2016	m	112,97	R\$ 37,05	R\$ 6.408,07				-	-	-	112,97	R\$ 6.408,07	100,00%
000	PAVIMENTAÇÃO				R\$ 24.817,43				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 24.817,43	100,00%
10.1.1	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COM NATURAL, DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM, M² 12/2015	m²	343,18	R\$ 72,32	R\$ 24.817,43				-	-	-	343,18	R\$ 24.817,43	100,00%
000	SINALIZAÇÃO				R\$ 225,23				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 225,23	100,00%
10.1.1	FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE PLACA DE ACO ESALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, 45 CM X 20 CM	un	200	R\$ 117,61	R\$ 23.523				-	-	-	200	R\$ 23.523	100,00%
000	RUA MARIA MARQUES TORRES - SAIBRO SÃO FRANCISCO				R\$ 65.705,86				R\$ 2.599,05	R\$ -	R\$ -		R\$ 68.305,71	103,95%
000	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 46,270				R\$ 2.599,850	R\$ -	R\$ -		R\$ 2.596,12	5718,88%
11.1.1	LOCACAO DE PAVIMENTACAO M² 10/2016	m	111,16	R\$ 0,42	R\$ 46,27				-	-	-	111,16	R\$ 46,27	100,00%
11.1.2	ESCAVACAO MANUAL DE VIA COM PROFIUNDIDADE MAIOR DO QUE 1,20 M, M² 02/2021 (53449) MA 07/2022 SEM REVERCACAO 35358	m²		R\$ 72.900,7	R\$ -	2,69			195,88	-	-	2,69	R\$ 195,88	MDV/01
11.1.3	ESCAMENTO CONTINUIO DE VERO FIO, COM ACOISACAO, ESALUAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL (7 DISTANCIA ATÉ 10 KM)	m		R\$ 8.946,7	R\$ -	206,70			2.403,97	-	-	206,70	R\$ 2.403,97	MDV/01

BRUNO FARIAS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 1616343927



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-soluces.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20250929113836.pdf Mai 21187-2
assinado por: idUser 477

Eng. Civil
Pedro Guedes P. de Lira

SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA
Edilene Lopes da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE.

CONTRATO Nº 065/2022

TOTAL CONTRATO (R\$):

R\$ 1.313.442,68

REPROGRAMAÇÃO: Nº 03 APÓS LICITAÇÃO

DATA DE EMISSÃO 11/03/2025

PERCENTUAL DO ADITIVO/DISTRATADO: %

R\$

21.738,67

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREitada PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PAREDE LATERAL E BLOCOS INTERTRAVADOS EM DIVERSAS RUAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA (REFERENTE AO CONVÊNIO DE COLABORAÇÃO FINANCEIRA Nº 78/2022 COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO / GOVERNO DE PERNAMBUCO / PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA).

TOMADA DE PREÇOS: Nº 022

VALORES CONTRATUAIS

DESENV. FÍSICO

DESENV. FINANCEIRO

PLANOILHA ADICIONADA

TOTAL DO CONTRATO + ADITIVO - DISTRATADO

R\$

1.335.181,36

1,66%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	ADITIVO	DISTRATADO	EXTRAS	Valores Aditados	Valores Distorcidos	Valores Extras	Adequação Quantidade	Preço Adequado	(%)
11.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				R\$ 2.159,98				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 2.159,98	100,00%
11.2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.	mês	0,08	R\$ 14.808,66	R\$ 1.184,71				-	-	-	0,08	R\$ 1.184,71	100,00%
11.2.2	ENCARGAÇÃO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	0,16	R\$ 6.095,44	R\$ 975,27				-	-	-	0,16	R\$ 975,27	100,00%
11.3	ACESSO				R\$ 22.630,44				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 22.630,44	100,00%
11.3.1	ASSISTENTE DE QUALIDADE PARA O BLOCO DE CONCRETO EM CONCRETO COM CIMENTO X BOM INVENTIVO X BASE SUPERIOR X ATIVIDADE PARA VAS URBANAS (COST MÍNIMO) Nº 04/2018	m	268,70	R\$ 52,88	R\$ 13.672,77				-	-	-	268,70	R\$ 13.672,77	100,00%
11.3.2	EXECUÇÃO DE SARETIVAS DE CONCRETO USUÁRIO, MODADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA Nº 04/2015	m	241,79	R\$ 37,05	R\$ 8.957,67				-	-	-	241,79	R\$ 8.957,67	100,00%
11.4	PAVIMENTAÇÃO				R\$ 40.713,94				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 40.713,94	100,00%
11.4.1	EXECUÇÃO DE VAS EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COM NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM, Nº 12/2015	m²	563,00	R\$ 72,32	R\$ 40.713,94				-	-	-	563,00	R\$ 40.713,94	100,00%
11.5	SINALIZAÇÃO				R\$ 235,23				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 235,23	100,00%
11.5.1	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADO SINALIZAÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 20 CM	un	2200	R\$ 117,61	R\$ 258,20				-	-	-	2200	R\$ 258,20	100,00%
11	4º TRAVESSA JOSÉ DE SA MARRANHÃO - BAIRRO SÃO FRANCISCO				R\$ 60.947,31				R\$ 2.334,64	R\$ -	R\$ -		R\$ 60.947,31	103,83%
11.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 47.980				R\$ 2.334,64	R\$ -	R\$ -		R\$ 2.362,62	4955,67%

BRUNO MARTELL SANTOS

ENGENHEIRO CIVIL

CREA 1616343927

Padro Guedes P. de Lira

Eng. Civil

CPF: 125687914

PORTAL DA TRANSPARENCIA

http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20250929119836.pdf?2

SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA

Odilio Lopes da Silva

assinado por: idUser 477

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE.

CONTRATO Nº 065/2022

TOTAL CONTRATO (R\$):

R\$ 1.313.442,68

PLANO DE REPOSIÇÃO

TOTAL DO ADITIVO/DISTRATADO:

REPOSIÇÃO: Nº 03 ANOS A LICITAÇÃO

DATA DE EMISSÃO 11/03/2025

PERCENTUAL DO ADITIVO/DISTRATADO: %

R\$ 21.738,67

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO GRÁFICO E BLOCOS INTERTRAVADOS EM DIVERSAS RUAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, REFERENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA Nº 79/2022 COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO / GOVERNO DE PERNAMBUCO / PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA.

TOMADA DE PREÇOS: Nº: 001/2022

TOTAL DO CONTRATO + ADITIVO - DISTRATADO

R\$ 1.335.181,36

1,66%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	DESENV. FÍSICO			DESENV. FINANCEIRO			PLANO DE ADEQUAÇÃO		R\$	%
						ADITIVO	DISTRATADO	EXTRAS	Valores Adicionados	Valores Distorcidos	Valores Extras	Adequação Quantidade	Preço Adequado		
12.1.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, PE, 20/2023	m	115,26	R\$ 0,42	R\$ 47,98				-	-	-	115,26	R\$ 47,98	100,00%	
12.1.2	EXECUÇÃO MANUTENÇÃO DE VELA COM REGRUPOADOR MÍNIMO 0,30 M ² M ² 02/2021 03/2021 04/2021 SEM DISCRIMINAÇÃO 7533,38	m ²		R\$ 72,9007	R\$ -	2,41			175,90	-	-	2,41	R\$ 175,90	RDIV/OI	
12.1.3	EXECUÇÃO DE CONTINHO DE VELA PE, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL E DISTRIBUIÇÃO AT 10 KM	m		R\$ 8,9467	R\$ -	241,29			2.158,74	-	-	241,29	R\$ 2.158,74	RDIV/OI	
12.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				R\$ 1.889,98				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 1.889,98	100,00%	
12.2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAS LÍQUIDAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	m ⁶	0,07	R\$ 14.098,86	R\$ 1.098,62				-	-	-	0,07	R\$ 1.098,62	100,00%	
12.2.2	ENCARGO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	m ⁶	0,14	R\$ 6.095,43	R\$ 853,36				-	-	-	0,14	R\$ 853,36	100,00%	
12.3	DRENAÇÃO				R\$ 20.794,45				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 20.794,45	100,00%	
12.3.1	ASSISTENTE DE GUIA (NÃO PRO) EM TRECHO RETO, CONCRETO EM CIMENTO P/RE FABRICADO, DIMENSÕES: 100x125x30 CM (COMPRIMENTO X BASE INTERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), PE, 06/2016	m	241,29	R\$ 60,88	R\$ 12.278,01				-	-	-	241,29	R\$ 12.278,01	100,00%	
12.3.2	EXECUÇÃO DE SARTIJA DE CONCRETO USADO, MODULAR 10 LUGOS EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, PE, 06/2016	m	229,88	R\$ 37,05	R\$ 8.516,44				-	-	-	229,88	R\$ 8.516,44	100,00%	
12.4	PAVIMENTAÇÃO				R\$ 37.979,67				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 37.979,67	100,00%	
12.4.1	EXECUÇÃO DE VELA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COM NATURAL DE 20 X 20 CM, LPS/ESLUA 8 CM, PE, 12/2015	m ²	525,19	R\$ 72,32	R\$ 37.979,67				-	-	-	525,19	R\$ 37.979,67	100,00%	
12.5	SINALIZAÇÃO				R\$ 225,23				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 225,23	100,00%	

BRUNO F. M. S. SAUTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CRA 1516343927

Pa...
2. de Lm

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-soluces.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20250929113836.pdf
assinado por: idUser 477

Odilio Lopes da Silva
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE

CONTRATO Nº 5065/2022

TOTAL CONTRATO (R\$):

R\$

1.313.442,68

PLANILHA DE REPROGRAMAÇÃO

TOTAL DO ADITIVO/DISTRATADO:

R\$

21.786,67

REPROGRAMAÇÃO Nº 03 APÓS A LICITAÇÃO

DATA DE EMISSÃO 11/03/2025

PERCENTUAL DO ADITIVO/DISTRATADO: %

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PAVIMENTO GRANÍTICO E BLOCOS INTERTRAVADOS EM DIVERSAS RUAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA (REFERENTE AO CONVENIÃO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA Nº 78/2022 COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MANUTENÇÃO /GOVERNO DE PERNAMBUCO /PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA).

1,66%

TOTAL DO CONTRATO + ADITIVO - DISTRATADO

R\$

1.335.181,36

TOMADA DE PREÇOS: Nº 001/2022

TOMADA DE PREÇOS: Nº: 001/2022																			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	DESENV. FÍSICO			DESENV. FINANCEIRO			Adequação Quantidade	Preço Adequado	(%)					
						ADITADO	DISTRITADO	EXTRAS	Valores Adicionados	Valores Descontados	Valores Extras								
12.5.1	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ALTA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 20 CM.	un	208	R\$ 117,61	R\$ 225,23							2,00	R\$ 225,23	100,00%					
11	TRAVESSA JOSÉ DE S. SAIRRO SÃO FRANCISCO				R\$ 113.782,45				R\$ 3.983,00	R\$	R\$		R\$ 118.765,44	103,44%					
12.1	SE				R\$ 80,880				R\$ 3.983,000	R\$	R\$		R\$ 4.063,65	5039,00%					
13.1.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO.	m	133,78	R\$ 0,42	R\$ 80,06							133,78	R\$ 80,06	100,00%					
13.1.2	ESCALAÇÃO MANUAL DE VÁRIAS DIMENSÕES: 1,30 M. AF 02/2021 (PLAN Nº 06/2022)	m²		R\$ 72,3007	R\$	411,65			300,10			4,12	R\$ 300,10	#DIV/0!					
13.1.3	TRANSPORTE DE MATERIAL E MANO DE OBRA PARA ESPALHAMENTO E CIMENTAÇÃO DE CIMENTO EM C/10 CM	m		R\$ 8,9467	R\$	411,65			3.682,90			411,65	R\$ 3.682,90	#DIV/0!					
13.2	ADRESENTE LOCAL				R\$ 3.509,96				R\$	R\$	R\$		R\$ 3.509,96	100,00%					
13.2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA, LÍQUIDA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.	mh	0,13	R\$ 14.808,85	R\$ 1.925,15							0,13	R\$ 1.925,15	100,00%					
13.2.2	ENCAMERTEADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.	mh	0,26	R\$ 6.095,42	R\$ 1.594,81							0,26	R\$ 1.594,81	100,00%					
13.3	DRENAGEM				R\$ 34.446,80				R\$	R\$	R\$		R\$ 34.446,80	100,00%					
13.3.1	ASSURIMENTO DE GUARIMBO FIO EM TRECHO RETO, COM RECONDUÇÃO EM CONCRETO PREFABRICADO, DIMENSÕES 100X15X15CM CM (COMPLEMENTO DE BASE INTERIOR X BASE SUPERIOR X LATERAL PARA VÁRIAS URBANAS) (USUÁRIO MÍNIMO), Nº 06/2016	m	411,65	R\$ 50,88	R\$ 20.946,76							411,65	R\$ 20.946,76	100,00%					
13.3.2	EXECUÇÃO DE SARETA DE CONCRETO USADO, MODADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, Nº 06/2016	m	364,40	R\$ 37,05	R\$ 13.500,04							364,40	R\$ 13.500,04	100,00%					

BRUNO F. S. SANTOS

ENGENHEIRO CIVIL

CREA 1816343927

Eng. Civil

10-PE 1258379-4

Adilson Lopes da Silva

SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

Mai 21/167 2

PORTAL DA TRANSPARENCIA

http://cloud.it-soluces.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20250929113836.pdf

assinado por: idUser 477

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO GRANITO E BLOCOS INTERTRAVADOS EM DIVERSAS RUAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA (REFERENTE AO CONVENIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA Nº 79/2022 COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO /GOVERNO DE PERNAMBUCO /PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA).

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE

CONTRATO Nº 065/2022

PLANOJA DE REPROGRAMAÇÃO

TOTAL DO ADITIVO/DISTRATADO:

PERCENTUAL DO ADITIVO/DISTRATADO: 1%

TOTAL DO CONTRATO + ADITIVO - DISTRATADO

R\$

1313.442,68

REPROGRAMAÇÃO Nº 03 APÓS A LICITAÇÃO

DATA DE EMISSÃO 11/03/2023

TOTAL DO CONTRATO + ADITIVO - DISTRATADO

R\$

21.738,67

TOMADA DE PREÇOS: Nº 001/2022

VALORES CONTRATUAIS

DESENV. FÍSICO

DESENV. FINANCEIRO

PLANOJA ADEQUADA

R\$

(%)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	ADITADO	DISTRATADO	EXTRAS	Valores Adicionados	Valores Destratados	Valores Extras	Adequação Quantidade	Preço Adequado	(%)
04	PAYMENTAÇÃO				R\$ 77.509,80				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 77.509,80	100,00%
13.4.1	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COM NATURAL, 20 X 30 CM, LIXELOSUA B CM, N. 12/2013	m²	1.071,82	R\$ 72,32	R\$ 77.509,80				-	R\$ -	R\$ -	1071,82	R\$ 77.509,80	100,00%
13.5	SINALIZAÇÃO				R\$ 225,23				R\$ -	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 225,23	100,00%
13.5.1	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 20 CM	un	2,00	R\$ 117,61	R\$ 235,23				-	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 235,23	100,00%
14	RUA LUCIANO BASTOS - BAIRRO MANOELA				R\$ 138.588,35				R\$ 3.606,70	R\$ 10.574,40	R\$ -		R\$ 128.600,65	94,90%
14.1	SEMAFORIZADO				R\$ 74,380				R\$ 3.606,700	R\$ -	R\$ -	178,69	R\$ 74,38	100,00%
14.1.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	m	178,69	R\$ 0,42	R\$ 74,38				-	R\$ -	R\$ -	178,69	R\$ 74,38	100,00%
14.1.2	EXECUÇÃO MANUAL DE VIA	m²		R\$ 72.500,7	R\$ -	3,73			271,74	R\$ -	R\$ -	3,73	R\$ 271,74	MDV/OI
14.1.3	TRANSPORTE DE MATERIAL	m		R\$ 8.940,7	R\$ -	372,76			3.334,96	R\$ -	R\$ -	372,76	R\$ 3.334,96	MDV/OI
14.2	ADRESENTE LOCAL				R\$ 4.048,96				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 4.048,96	100,00%
14.2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAS ELEVADAS COM ENCADENOS COMPLEMENTARES	m	0,15	R\$ 14.808,87	R\$ 2.221,33				-	R\$ -	R\$ -	0,15	R\$ 2.221,33	100,00%
14.2.2	ENGENHEIRO GERAL COM ENCADENOS COMPLEMENTARES	m	0,30	R\$ 6.095,43	R\$ 1.828,63				-	R\$ -	R\$ -	0,30	R\$ 1.828,63	100,00%

BRUNO FERNANDES DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CRA 1516343927

Eng. Civil
Pedro Guedes P. de Lira

Odilio Lopes da Silva
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
Mat. 21187 2



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-soluces.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20250929113836.pdf
assinado por: idUser 477

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE

CONTRATO Nº 585/2022

TOTAL CONTRATO (R\$):

R\$

PLANILHA DE REPROGRAMAÇÃO

TOTAL DO ADITIVO/DESTRATADO:

R\$

21.736,67

REPROGRAMAÇÃO: Nº 03 - APÓS A LICITAÇÃO

DATA DE EMISSÃO 11/03/2025

PERCENTUAL DO ADITIVO/DESTRATADO: %

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PASEIO GRAMATO E BLOCOS INTERTRAVADOS EM DIVERSAS RUAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, REFERENTE AO CONVENIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA Nº 78/2022 COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO / GOVERNO DE PERNAMBUCO / PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA.

1,66%

TOMADA DE PREÇOS: Nº 001/2022		VALORES CONTRATUAIS				DESENV. FÍSICO			DESENV. FINANCEIRO			PLANILHA ADEQUADA		RS	1.335.181,36
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	ADITADO	DISTRATADO	EXTRAS	Valores Adidos	Valores Destratados	Valores Extras	Adequação Quantidade	Preço Adequado		
14.1	PREPARAÇÃO DE BAZA EM PASEIO GRAMATO, COM RECONSTRUÇÃO EM CONCRETO PREPARADO, DIMENSÃO 100x15x10 CM (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA) - BAZA SUPERIOR E LATERAL, PARA VIAS URBANAS (LISO VARIADO) - Nº 06/2015	m	386,47	R\$ 50,89	R\$ 19.662,42		11,63			694,58		372,76	R\$ 18.967,74	96,47%	
14.2	EXECUÇÃO DE BAZA DE CONCRETO PREPARADO, MEDIDA EM LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BAZA X 10 CM ALTURA - Nº 06/2015	m	332,35	R\$ 37,05	R\$ 12.312,68							332,35	R\$ 12.312,68	100,00%	
14.4	PAVIMENTAÇÃO				R\$ 100.233,88				R\$ 9.879,82	R\$ 9.879,82		1249,43	R\$ 90.353,88	90,14%	
14.4.1	EXECUÇÃO DE VIA EM PASEIO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COM LARGURA DE 20 X 10 CM, SUPERFÍCIE EM C.M. - Nº 12/2015	m²	1.386,05	R\$ 72,32	R\$ 100.233,88		136,67			9.879,82			R\$ 90.353,88	90,14%	
14.6	SINALIZAÇÃO				R\$ 226,23				R\$ -	R\$ -		2,00	R\$ 226,23	100,00%	
14.6.1	FORNECIMENTO E IMPLANTACÃO DE PLACA DE ACO ESALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 30 CM.	un	2,00	R\$ 117,81	R\$ 235,23								R\$ 235,23	100,00%	
15	RUA RITA MARIA DE ALMEIDA - BAIRRO SÃO CRISTÓVAL				R\$ 54.279,53				R\$ 2.351,77	R\$ -	R\$ -		R\$ 56.631,40	104,33%	
15.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 47,820				R\$ 2.351,770	R\$ -	R\$ -		R\$ 2.399,59	5017,95%	
15.1.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, Nº 20/2015	m	114,88	R\$ 0,42	R\$ 47,82										
15.1.2	USURVACÃO MANUTENÇÃO DE VIA COM RECONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO DE RUA, 1,30 M DE LARGURA, 10 CM DE ALTURA, 10 CM DE DISTÂNCIA ENTRE RUAIS - Nº 02/2022	m²		R\$ 72.900,7	R\$ -	2,48			177,19			2,43	R\$ 177,19	100,00%	
15.1.3	RECONSTRUÇÃO COMPLETA DE VIÁRIO COM ADEQUAÇÃO ESPALHAMENTO E TRANSVERTE DE MANUTENÇÃO, C/ DISTÂNCIA ENTRE RUAIS	m		R\$ 8.967	R\$ -	243,06			2.174,58			243,06	R\$ 2.174,58	100,00%	

BRUNO PANTALEÃO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 1516343927

Padro Guedes P. de Lira
Eng. Civil
Visto-PE 12583754

Odilô Lopes da Silva
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
Mat. 21187 2

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20250929113836.pdf
assinado por: idUser 477

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PAREDELO GRANÍTICO E BLOCOS INTERTRAVADOS EM DIVERSAS RUAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE AROGAS DA INGAZEIRA, REPRESENTANTE AO CONVENIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA /GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO /PREFEITURA MUNICIPAL DE AROGAS DA INGAZEIRA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROGAS DA INGAZEIRA - PE

CONTRATO Nº 565/2022

PLANO DE REPROGRAMAÇÃO

TOTAL DO ADITIVO/DISTRATADO:

R\$

21.736,67

REPROGRAMAÇÃO Nº 03 ANOS A LICITAÇÃO

DATA DE EMISSÃO 11/03/2025

PERCENTUAL DO ADITIVO/DISTRATADO : %

1,66%

TOTAL CONTRATO (R\$):

R\$

1.313.442,68

TOTAL DO CONTRATO + ADITIVO - DISTRATADO

R\$

1.335.181,36

TOMADA DE PREÇOS : Nº : 001/2022				VALORES CONTRATUAIS				DESENV. FÍSICO			DESENV. FINANCEIRO			PLANO DE ADEQUAÇÃO		(%)
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	ADITADO	DISTRATADO	EXTRAS	Valores Adquiridos	Valores Distorcidos	Valores Extras	Adequação Quantidade	Preço Adequado			
		m	238,63	R\$ 0,42	R\$ 99,33				-	-	-	238,63	R\$ 99,33	100,00%		
16.1.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, AF_20/2015								358,12	-	-	4,91	R\$ 358,12	#DIV/0!		
16.1.2	ESCALAÇÃO MANUAL DE VAIA COM PROTEÇÃO DE BORDO EM C/AL. 1,30 M X 0,22/2021 15.54.91 MAR/2022 SEM DESPESAS	m²		R\$ 72,907	R\$ -	4,91			-	-	-	491,25	R\$ 4.395,05	#DIV/0!		
16.1.3	ESCALAÇÃO MANUAL DE VAIA COM PROTEÇÃO DE BORDO EM C/AL. 1,30 M X 0,22/2021 15.54.91 MAR/2022 SEM DESPESAS	m		R\$ 8,9467	R\$ -	402,25			4.395,05	-	-					
16.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				R\$ 4.589,95				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 4.589,95	100,00%		
16.2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAS LÍQUIDAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	0,17	R\$ 14.876,82	R\$ 2.517,50				-	-	-	0,17	R\$ 2.517,50	100,00%		
16.2.2	ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	0,34	R\$ 6.095,44	R\$ 2.072,45				-	-	-	0,34	R\$ 2.072,45	100,00%		
16.3	DRENAÇÃO				R\$ 40.382,95				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 40.382,95	100,00%		
16.3.1	ASSISTENTE DE OBRAS PARA TRECHO RETO, CONCRETO EM CONCRETO PREPARADO DE BLOCOS FORMADOS EM COOMPONENTE X BASE INTERIOR X BASE SUPERIOR X LATERAL, PARA VAS LATERAIS (USO VASIO) AF_06/2016	m	491,25	R\$ 50,88	R\$ 24.997,20				-	-	-	491,25	R\$ 24.997,20	100,00%		
16.3.2	EXECUÇÃO DE SARTIA DE CONCRETO USUANDO MOLDAÇA EM LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF_06/2016	m	414,76	R\$ 37,05	R\$ 15.365,75				-	-	-	414,76	R\$ 15.365,75	100,00%		
16.4	PAVIMENTAÇÃO				R\$ 104.811,29				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 104.811,29	100,00%		
16.4.1	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COM NATURAL DE 20 X 10 CM, EXPRESSÃO 6 CM, AF_21/2015	m²	1.449,35	R\$ 72,32	R\$ 104.811,29				-	-	-	1.449,35	R\$ 104.811,29	100,00%		
16.5	SMALZAÇÃO				R\$ 226,23				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 226,23	100,00%		

BRUNO MENDES DE SAUS
ENGENHEIRO CIVIL
CRA 15162277

Eng. Civil
Pedro Guedes P. de Lira

SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
Oilton Lopes da Silva
Mat. 211672

PORTAL DA TRANSPARENCIA

http://cloud.it-soluces.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20250929113836.pdf

assinado por: idUser 477

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE		CONTRATO Nº 005/2022				PLANOJA DE REPROGRAMAÇÃO				TOTAL CONTRATO (R\$):		R\$	1.313.442,68			
						TOTAL DO ADITIVO/DISTRATADO:				R\$	21.738,67					
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO GRANÍTICO E BLOCOS INTERTRAVADOS EM DIVERSAS RUAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA (REFERENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA Nº 78/2022 COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO /GOVERNO DE PERNAMBUCO /PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA).		REPROGRAMAÇÃO: Nº 03 APÓS A LICITAÇÃO				DATA DE EMISSÃO 11/03/2025				PERCENTUAL DO ADITIVO/DISTRATADO : %						
										TOTAL DO CONTRATO + ADITIVO - DISTRATADO						
										R\$						
TOMADA DE PREÇOS : Nº : 001/2022										PLANOJA ADEQUADA						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES CONTRATUAIS				DESENV. FÍSICO				DESENV. FINANCEIRO				Adequação Quantidade	Preço Adequado	(%)
		Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	ADITIVO	DISTRATADO	EXTRAS	Valores Aditados	Valores Destratados	Valores Extras					
		un	208	R\$ 117,61	R\$ 235,23								2,00	R\$ 235,23	100,00%	
13.5.1	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 20 CM															
TOTAL					R\$ 1.313.442,68				R\$ 32.313,08	R\$ 10.574,40	R\$ -		R\$ 1.335.181,36	101,65%		

*ITEM SUPRIMIDO

*ITEM ACRESCIDO

BRUNO GUEDES P. DE LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 1516343927

Patrô Guedes P. de Lira
Eng Civil
Voto-PE 12583764

Odino Lopes da Silva
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
Mat 211872



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE		CONTRATO Nº 065/2022		PLANTILA DE REMOBILIZAÇÃO		TOTAL CONTRATO (R\$)		R\$ 1.313.104,94						
				TOTAL DO ADITIVO/DISTRATADO:		R\$		(5.662,26)						
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO GRANÍTICO E BLOCOS INTERTRAVADOS EM DIVERSAS RUAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA (REFERENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA Nº 79/2021 COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO / GOVERNO DE PERNAMBUCO / PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA).		REPROGRAMAÇÃO Nº 02 - APÓS A LICITAÇÃO		DATA DE EMISSÃO 19/06/2024		PERCENTUAL DO ADITIVO/DISTRATADO : %		-0,43%						
TOMADA DE PREÇOS : Nº 001/2022				TOTAL DO CONTRATO + ADITIVO - DISTRATADO		R\$		PLANTILA ADEQUADA						
								1.313.442,68						
		VALORES CONTRATUAIS		DESENV. FÍSICO		DESENV. FINANCEIRO								
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	ADOTADO	DISTRATADO	EXTRAS	Valores Adotados	Valores Destratados	Valores Extras	Adequação Quantidade	Preço Adequado	(%)
16.3.2	EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE CONCRETO USADO, NA QUANTIDADE DE 100 M² EM LARGURA DE 1,00 M, COM BORDA DE 10 CM ALTA, Nº 06/2018	m	414,76	R\$ 37,85	R\$ 15.585,75				R\$ 104.811,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 414,76	R\$ 15.585,75	100,00%
16.4	PAVIMENTAÇÃO				R\$ 104.811,29				R\$ 104.811,29	R\$ -	R\$ -			
16.4.1	EXECUÇÃO DE VAIAVA PRO PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO RETANGULAR COM NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA CM, Nº 12/2015	m²	1.449,35	R\$ 72,32	R\$ 104.811,29	1.449,35			R\$ 104.811,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.449,35	R\$ 104.811,29	100,00%
16.5	SINALIZAÇÃO				R\$ 225,23				R\$ -	R\$ -	R\$ -			
16.5.1	FORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PISADA DE AÇO INOX PARA IDENTIFICAÇÃO DE PISADA, 45 CM X 28 CM.	un	2,00	R\$ 117,81	R\$ 235,23				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,00	R\$ 225,23	100,00%
TOTAL					R\$ 1.313.104,94								R\$ 1.313.442,68	99,57%

*ITEM SUPRIMIDO

*ITEM ACRESCIDO

CONDIÇÃO

BRUNO P. M. L. M.
ENGENHEIRO
CRE 10.555

Silvan Jackson D. de Brito
Secretário de Infraestrutura
Inscr. 2246

Pedro Cledes P. de Lira
Eng. Civil
VISTO Nº 12388794



[5.662, 26]

1,313,442,66

assinado por: idUser 477

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE		CONTRATO Nº 068/2022		TOTAL CONTRATO (R\$)		R\$		1.353.104,54						
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAGAMENTAÇÃO EM PARALELO GRÁFICO E BLOCOS INTERMEDIADOS EM DIVERSAS RUAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA (REFERENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA Nº 78/2022 COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO /GOVERNO DE PERNAMBUCO /PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA).		REPROGRAMAÇÃO Nº 02 ANOS A LICITAÇÃO		DATA DE EMISSÃO 19/06/2024		PERCENTUAL DO ADITIVO/DISTRIBUÍDO : %		R\$						
						TOTAL DO CONTRATO + ADITIVO - DISTRIBUÍDO		R\$						
						TOTAL DO CONTRATO + ADITIVO - DISTRIBUÍDO		-0,43%						
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022						R\$		1.353.442,68						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES CONTRATUAIS				DESENV. FÍSICO			DESENV. FINANCEIRO			MATERIAL ADICIONADA		(%)
		Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	ADITADO	DISTRIBUÍDO	EXTRAS	Valores Adicionados	Valores Distribuídos	Valores Extras	Adequação Quantidade	Preço Adequado	
14.4.1	EXECUÇÃO DE VAZÃO PRO INTERMEDIADO, COM BLOCO RETANGULAR COM VARIÁVEL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM, Nº 22/2023	m³	1.386,05	R\$ 72,32	R\$ 100.233,68				-	-	-	R\$ 1.386,05	R\$ 100.233,68	100,00%
44.5	SINALIZAÇÃO				R\$ 225,23				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 225,23	100,00%
14.5.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE ADO EMBALADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 70 CM	un	2,00	R\$ 112,61	R\$ 225,23				-	-	-	R\$ 2,00	R\$ 225,23	100,00%
15	RUA NETA MARIA DE ALMEIDA - BARRIO SÃO CRISTÓVALO				R\$ 54.279,63				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 54.279,63	100,00%
44.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 47,82				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 47,82	100,00%
15.1.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, Nº 20/2018	m	134,88	R\$ 0,42	R\$ 47,82				-	-	-	R\$ 134,88	R\$ 47,82	100,00%
44.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				R\$ 4.889,98				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 4.889,98	100,00%
15.2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAS/DESENVOLVIMENTO COMERCIAIS/RESIDENCIAIS	mês	6,00	R\$ 14.800,86	R\$ 1.608,12				-	-	-	R\$ 6,00	R\$ 1.608,12	100,00%
15.2.2	ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS COMERCIAIS/RESIDENCIAIS	mês	0,14	R\$ 6.045,43	R\$ 853,36				-	-	-	R\$ 0,14	R\$ 853,36	100,00%
44.3	DRENAÇÃO				R\$ 20.481,78				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 20.481,78	100,00%
15.3.1	ASSISTENTE DE GUARDA (NÃO TEM TITULO NENHUM, CONECTADO EM CONCRETO PRE-FABRICADO DIMENSÃO 180X25X120 CM (CONCRETO E SAÍDA INTERIOR E BORDA SUPERIOR ATIVADA, PARA RUAS URBANAS (USO VIÁRIO) Nº 04/2020	m	249,06	R\$ 50,88	R\$ 12.586,08				-	-	-	R\$ 249,06	R\$ 12.586,08	100,00%
15.3.2	EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE CONDOMÍNIO (SABÃO, VASILHAMA, LODO EM TUBO NENHUM, 30 CM BORDA E 10 CM ALTA) Nº 06/2018	m	286,85	R\$ 37,03	R\$ 8.633,71				-	-	-	R\$ 286,85	R\$ 8.633,71	100,00%

BRUNO PINZEL SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CRE Nº 105.634/2027



PEDRO GUEDES P. DE LIMA
Eng. Civil
VISTO E 12388794

SILVANO JACKSON Q. (P)
Secretário Infraestr.
Mat.: 2246

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20250929113836.pdf
assinado por: idUser 477

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INHAÚBA - PE

CONTRATO Nº 069/2022

PLANTILHA DE REPONDERAÇÃO

TOTAL DO ADITIVO/DISTRATADO:

REPODERAÇÃO Nº 02, APÓS A UTILIZAÇÃO

DATA DE EMISSÃO 19/06/2024

PERCENTUAL DO ADITIVO/DISTRATADO: %

R\$

5.662,26

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS GRANITOS E BLOCOS INTERTRAVADOS EM DIVERSAS RUAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INHAÚBA (REFERENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA Nº 78/2022 COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO / GOVERNO DE PERNAMBUCO / PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INHAÚBA).

TOMADA DE PREÇOS - Nº 022		VALORES CONTRATUAIS				DESENV. FÍSICO			DESENV. FINANCEIRO				PLANTILHA ADEQUADA		TOTAL DO CONTRATO + ADITIVO - DISTRATADO		R\$		1.313.442,68		-9,4%	
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	ADITIVO	DISTRATADO	EXTRAS	Valores Adicionados	Valores Destratados	Valores Extras	Adequação Quantidade	Preço Adequado	(%)								
11.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	m	11,16	R\$ 0,42	4,67				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,16	R\$ 4,67	100,00%								
11.2	ADIBITRACAO LOCAL				R\$ 2.558,88				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 2.558,88	100,00%								
11.2.1	PONTEAMENTO COM LAJOTA LINDA COM ENCAIXES COMPLEMENTARES.	m²	0,08	R\$ 14.808,80	R\$ 1.184,71				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,08	R\$ 1.184,71	100,00%								
11.2.2	ENCABEAMENTO GERAL COM ENCAIXES COMPLEMENTARES.	m²	0,16	R\$ 6.095,44	R\$ 975,27				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,16	R\$ 975,27	100,00%								
11.3	DESENVOLVIMENTO DE CUA, LINDA, LUGO E INTERIO, COM TACADA EM CONCRETO	m	208,70	R\$ 90,82	R\$ 13.672,77				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 208,70	R\$ 13.672,77	100,00%								
11.3.1	DESENVOLVIMENTO DE CUA, LINDA, LUGO E INTERIO, COM TACADA EM CONCRETO	m	208,70	R\$ 90,82	R\$ 13.672,77				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 208,70	R\$ 13.672,77	100,00%								
11.3.2	DESENVOLVIMENTO DE CUA, LINDA, LUGO E INTERIO, COM TACADA EM CONCRETO	m	241,79	R\$ 37,85	R\$ 8.567,87				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 241,79	R\$ 8.567,87	100,00%								
11.4	PAVIMENTAÇÃO				R\$ 40.713,94				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 40.713,94	100,00%								
11.4.1	DESENVOLVIMENTO DE CUA, LINDA, LUGO E INTERIO, COM TACADA EM CONCRETO	m²	563,00	R\$ 72,32	R\$ 40.713,94				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 563,00	R\$ 40.713,94	100,00%								
11.5	SINALIZAÇÃO				R\$ 235,23				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 235,23	100,00%								
11.5.1	CONFECCIONAMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO PARA IDENTIFICACAO DE	m	2,00	R\$ 117,81	R\$ 235,23				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,00	R\$ 235,23	100,00%								

BRUNO M. M. M. M.
ENGENHEIRO CIVIL
CRE 11.111/11



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20250929113836.pdf
assinado por: idUser 477

Pedro Guedes P. de M.
Eng. Civil
CPF: 11.111.111/11

Silvane Jackson Q. de B.
Secretário Infraestrutura
Mat.: 2246

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROGADOS DA INSIZERA - PE				CONTRATO Nº 566/2022				TOTAL CONTRATO (R\$)				R\$ 1.313.104,64							
				REPROGRAMAÇÃO Nº 02, APÓS A LICITAÇÃO				DATA DE EMISSÃO 19/08/2024				PERCENTUAL DO ADOTIVO/DISTRIBUÍDO : %							
								TOTAL DO CONTRATO + ADITIVO - DISTRIBUÍDO				R\$ 1.313.442,68							
				VALORES CONTRATUAIS				DESENV. FÍSICO				DESENV. FINANCEIRO				PLANILHA ADEQUADA			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	ADOTADO	DISTRIBUÍDO	EXTRAS	Valores Adotados	Valores Distribuídos	Valores Extras	Adequação Quantidade	Preço Adequado	(%)					
	VALOR TOTAL (R\$)				R\$ 1.313.104,64				R\$ 139.452,05	R\$ 100.103,02	R\$ -		R\$ 1.313.442,68	99,57%					
1.	MANUTENÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PAVIMENTO GRANÍTICO - LAPIRIS SOBRELA				R\$ 53.284,83				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 53.284,83	100,00%					
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 2.716,328				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 2.716,328	100,00%					
1.1.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO Nº 00/2013	m	123,70	R\$ 0,42	R\$ 51,49				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 51,49	100,00%					
1.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO DE CIMENTO EM CIMA DE CIMENTO PORTLAND	m²	6,00	R\$ 414,1382	R\$ 2.484,80				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 2.484,83	100,00%					
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				R\$ 1.079,98				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 1.079,99	100,00%					
1.2.1	ENFERMEIRO CIVIL DE OBRAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES.	mts	0,04	R\$ 14.400,75	R\$ 582,35				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 582,35	100,00%					
1.2.2	ENCARREGADO GERAL COM ENFERMEIRO COMPLEMENTARES.	mts	0,08	R\$ 8.082,56	R\$ 417,04				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 417,04	100,00%					
1.3	DESENVOLVIMENTO				R\$ 14.089,75				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 14.089,75	100,00%					
1.3.1	DESENVOLVIMENTO DE CIMA DE CIMENTO EM CIMA DE CIMENTO PORTLAND	m	139,40	R\$ 50,48	R\$ 8.772,55				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 8.772,55	100,00%					
1.3.2	DESENVOLVIMENTO DE CIMA DE CIMENTO PORTLAND	m	150,72	R\$ 37,05	R\$ 5.817,20				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 5.817,20	100,00%					
1.4	PAVIMENTAÇÃO				R\$ 34.563,54				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 34.563,54	100,00%					
1.4.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PAVIMENTO GRANÍTICO - LAPIRIS SOBRELA	m²	450,97	R\$ 76,64	R\$ 34.563,54				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 34.563,54	100,00%					

BRUNO PIMENTEL SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
 CRE 16343927

Patro Guedes P. de Brito
 Eng. Civil
 VISTO Nº 17388794

Silvano Jackson A. de Brito
 Secretário Infraestrutura
 Mat.: 2246

TOTAL DO ADITIVO/DISTRIBUÍDO

1

-0.4354

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES CONTRATUAIS				DESENV. FÍSICO			DESENV. FINANCEIRO					PERÍCULA ADEQUADA		R\$	1.353.442,2	
		Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	ADIRADO	DISTRIBUÍDO	EXTRAS	Valores Adirados	Valores Distribuídos	Valores Extras	Adequação Quantidade	Preço Adequado	(%)				
1.5	SINALIZAÇÃO				R\$	225,23				R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	225,23	100,00%
1.5.1	FORNECIMENTO E REALIZAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 30 CM	un	2,00	R\$	117,62	R\$	235,23			R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	235,23	100,00%
20	RUA 11 - CONJUNTO RESIDENCIAL SÃO FRANCISCO				R\$	30.325,68				R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	30.325,68	100,00%
21.6	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$	41,98				R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	41,98	100,00%
21.1	LOCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, Nº_20/2018	m	100,00	R\$	0,42	R\$	41,98			R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	41,98	100,00%
22	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				R\$	1.819,38				R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.819,38	100,00%
2.11	PRESENCIA DOAL DE CERRA PLINHO COM ENCARGOS COMPUTACIONAIS	mts	0,06	R\$	14.866,53	R\$	869,53			R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	869,53	100,00%
2.12	ENCARGAMENTO GERAL COM ENCARGOS COMERCIAIS	mts	0,12	R\$	5.995,42	R\$	731,45			R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	731,45	100,00%
23	DRENAÇÃO				R\$	18.170,68				R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	18.170,68	100,00%
2.11	ASSISTENTE DE EQUIPAMENTO DE TRILHA DE CERRA PLINHO, COM ECONOMIA EM CONJUNTO DE PAVIMENTAÇÃO, DIÂMETROS 100X100X15CM COM (COMPLEMENTO: BARRA DE FERRAGEM) BARRA DE FERRAGEM (100X100X15CM) Nº_09/2018	m	280,75	R\$	50,98	R\$	10.723,98			R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	10.723,98	100,00%
2.12	EDIFICAÇÃO DE CIMENTAÇÃO DE CONJUNTO USANDO MÓDULO IN LOCO DE TRILHA DE CERRA PLINHO, 30 CM BARRA DE CERRA PLINHO, Nº_06/2018	m	200,00	R\$	37,05	R\$	7.440,51			R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	7.440,51	100,00%
24	PAVIMENTAÇÃO				R\$	30.425,68				R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	30.425,68	100,00%
24.1	EDIFICAÇÃO DE PAVIMENTO EM PAVIMENTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO COM ARGAMASSA TRACADA (CIMENTAÇÃO) Nº_09/2018	m²	396,96	R\$	76,54	R\$	30.425,68			R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	30.425,68	100,00%

Silvano Jackson Q. de Brito
Secretário Infraestrutura
Mat.: 2246



PREFEITURA MUNICIPAL DE AROGOAS DA INGAZEIRA - PE		CONTRATO Nº 069/2022		TOTAL CONTRATO (R\$)		R\$	1.319.104,94
		PLANILHA DE REPOBLAÇÃO		TOTAL DO ADITIVO/DISTRIBUÍDO:		R\$	5.552,361
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARELHO GRÁFICO E BLOCOS INTERTRAVADOS EM DIVERSAS RUAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE AROGOAS DA INGAZEIRA (REFERENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA Nº 78/2022 COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO / GOVERNO DE PERNAMBUCO / PREFEITURA MUNICIPAL DE AROGOAS DA INGAZEIRA).		REPOBLAÇÃO Nº 02 APÓS LICITAÇÃO		DATA DE EMISSÃO 19/08/2024		PERCENTUAL DO ADITIVO/DISTRIBUÍDO : %	
				TOTAL DO CONTRATO + ADITIVO - DISTRIBUÍDO		R\$	1.319.104,94
						-0,43%	

TOMADA DE PREÇOS - Nº 1.091/2022				TOTAL DO CONTRATO + ADITIVO - DISTRIBUÍDO										R\$		PLANILHA ADEQUADA		1.393.442,68	
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Quant.	VALORES CONTRATUAIS		DESENV. FÍSICO			DESENV. FINANCEIRO			Adequação Quantidade		Preço Adequado	(%)				
				Preço unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	ADITIVO	DISTRIBUÍDO	EXTRAS	Valores Adicionados	Valores Distribuídos	Valores Extras								
25	[REDACTED]				R\$ 117,61				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ 117,51	100,00%				
25.1	CONCRETO E MURTO LADO 45 CM X 28 CM	un	1,00	R\$ 117,61	R\$ 117,61				-	-	-	-	R\$ 1,00	R\$ 117,51	100,00%				
26	RUA 12 - CONCRETO				R\$ 44.388,88				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 44.388,88	100,00%				
26.1	RUA 12 - CONCRETO				R\$ 38,97				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 38,97	100,00%				
31.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	m	99,60	R\$ 0,42	R\$ 38,97				-	-	-	-	R\$ 99,61	R\$ 38,97	100,00%				
32	TRABALHO LOCAL				R\$ 1.619,98				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 1.619,98	100,00%				
32.1	ENCANAMENTO COM TUBULAÇÃO COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	m	0,06	R\$ 14.898,53	R\$ 888,53				-	-	-	-	R\$ 0,06	R\$ 888,53	100,00%				
32.2	ENCANAMENTO GERAL COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	m	0,12	R\$ 8.085,42	R\$ 731,45				-	-	-	-	R\$ 0,12	R\$ 731,45	100,00%				
33	DRENAGEM				R\$ 16.876,52				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 16.876,52	100,00%				
33.1	ASPHALTAMENTO DE GUIA LATERAL EM PARELHO GRÁFICO, COMPOSIÇÃO EM CONCRETO DE FÓSFORO, DIMENSÕES: 10CM X 20CM X 10CM (CONCRETO X MASSA EFICIENTE X BASE E PREPARAÇÃO LATERAL, MASSA VAS URBANAS E URBANAS) N.º 04/2023	m	156,79	R\$ 50,88	R\$ 8.982,75				-	-	-	-	R\$ 156,79	R\$ 8.982,75	100,00%				
33.2	EXPOSIÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO USADO, MODALIDADE EM LODO EM PARELHO GRÁFICO, 30 CM X 20 CM X 10 CM LATERAL, N.º 04/2023	m	186,62	R\$ 37,05	R\$ 8.913,77				-	-	-	-	R\$ 186,62	R\$ 8.913,77	100,00%				
34	PAVIMENTAÇÃO				R\$ 25.745,80				R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 25.745,80	100,00%				

BRUNO PIMENTEL SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CRE 17.6343927

Pedro Candeia de Tava
Eng. Civil
VISTO 17/08/2024

Silvano de Brito
Secretário de Infraestrutura
Mai: 2246



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAYMENTAÇÃO EM PARALELO-GRAVITICO E BLOCOS INTERMEDIÁRIOS EM DENSAS RUAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INHAZERRA (REFERENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA Nº 78/2022 COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO / GOVERNO DE PERNAMBUCO / PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INHAZERRA).																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ITEM	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	VALORES CONTRATUÁRIOS				DESENV. FÍSICO			DESENV. FINANCEIRO			PLANOJA ADEQUADA		(%)
		Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	ADITIVO	DISTRATADO	EXTRAS	Valores Aditados	Valores Destratados	Valores Extras	Adequação Quantidade	Preço Adequado	
3.4.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PAREDE DE CONCRETO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA Nº 20/2000	m²	335,52	76,64	25.745,80	-	-	-	-	-	-	R\$ 335,52	R\$ 25.745,80	100,00%
3.4	SINALIZAÇÃO	-	-	-	117,81	-	-	-	-	-	-	R\$	117,81	100,00%
3.5.1	CONCRETO E MANTENÇÃO DE PAVIMENTO EM PAREDE DE CONCRETO Nº 20/2000	un	1,00	117,81	117,81	-	-	-	-	-	-	R\$ 1,00	R\$ 117,81	100,00%
4.0	RUA 12 - CONJUNTO RESIDENCIAL SÃO FRANCISCO	-	-	-	44.426,79	-	-	-	-	-	-	R\$	44.426,79	100,00%
4.1.5	BERNARDES	-	-	-	35,43	-	-	-	-	-	-	R\$	35,43	100,00%
4.1.1	LOCAÇÃO DE MANUTENÇÃO Nº 20/2020	m	85,11	0,42	35,43	-	-	-	-	-	-	R\$ 85,11	R\$ 35,43	100,00%
4.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	-	-	-	1.349,98	-	-	-	-	-	-	R\$	1.349,98	100,00%
4.2.1	DESENVOLVIMENTO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO COMPLEMENTARES	m³	0,25	14.800,80	740,44	-	-	-	-	-	-	R\$ 0,25	R\$ 740,44	100,00%
4.2.2	DESENVOLVIMENTO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO COMPLEMENTARES	m³	0,10	6.895,40	689,54	-	-	-	-	-	-	R\$ 0,10	R\$ 689,54	100,00%
4.3	DRENAÇÃO	-	-	-	15.420,23	-	-	-	-	-	-	R\$	15.420,23	100,00%
4.3.1	DESENVOLVIMENTO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO COMPLEMENTARES	m	179,57	50,88	8.137,40	-	-	-	-	-	-	R\$ 179,57	R\$ 8.137,40	100,00%
4.3.2	DESENVOLVIMENTO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO COMPLEMENTARES	m	169,59	37,05	6.262,85	-	-	-	-	-	-	R\$ 169,59	R\$ 6.262,85	100,00%

BRUNO PIMENTEL SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CRE 116343027

Pedro Guedes P. de Ara
Eng. Civil
CRE 116343027

Silvano Jackson A. de Brito
Secretário Infraestrut. Urb.
Mat. 7246



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20250929113836.pdf
assinado por: idUser 477

5662, 16

1,3113,442,68

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20250929113836.pdf
assinado por: idUser 477

PREFEITURA MUNICIPAL DE APODIADOS DA INGAZERA - PE		CONTRATO Nº 069/2022		TOTAL CONTRATO (R\$)		R\$		1.319.104,94							
		PLANILHA DE REPROGRAMAÇÃO		TOTAL DO ADITIVO/DISTINTADO:		R\$		(5.642,26)							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REPROGRAMAÇÃO DE PARÂMETRO GRÁFICO E BLOCOS INTERATIVOS EM DIVERSAS RUAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE APODIADOS DA INGAZERA (REFERENTE AO CONVENIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA Nº 78/2022 COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO /GOVERNO DE PERNAMBUCO /PREFEITURA MUNICIPAL DE APODIADOS DA INGAZERA).		REPROGRAMAÇÃO Nº 02 APÓS A LICITAÇÃO		DATA DE EMISSÃO 19/08/2024		PERCENTUAL DO ADITIVO/DISTINTADO: %		R\$							
						TOTAL DO CONTRATO + ADITIVO - DISTINTADO		R\$							
						-0,23%									
TOMADA DE PREÇOS Nº						R\$		PLANILHA ADEQUADA							
						1.313.442,68									
ITEM	DESCRIÇÃO	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	ADITIVO	DISTINTADO	EXTRAS	DESENV. RISCO		DESENV. FINANCEIRO		PLANILHA ADEQUADA		(%)
									Valores Adicionados	Valores Distintados	Valores Extras	Adequação Quantidade	Preço Adequado		
5.3.2	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE BLOCO EM TRECHO RETO, 30 CM DE LARGURA E 10 CM DE ALTURA	m	79,19	R\$ 37,05	R\$ 2.933,76	-	-	-	-	-	R\$ 79,19	R\$ 2.933,76	100,00%		
5.4	TRABALHO DE				R\$ 24.289,47				-	-	R\$	R\$ 24.289,47	100,00%		
5.4.1	EXECUÇÃO DE PAGAMENTO DE TRÁFICO COM ARBOLIZADA	m²	386,54	R\$ 76,64	R\$ 29.500,47	-	-	-	-	-	R\$ 386,54	R\$ 29.500,47	100,00%		
5.5					R\$ 117,61				-	-	R\$	R\$ 117,61	100,00%		
5.5.1	CONFECCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, 45 CM X 28 CM	un	2,00	R\$ 117,61	R\$ 117,61	-	-	-	-	-	R\$ 2,00	R\$ 117,61	100,00%		
6.0	RUAS JOSE BARRO BROZAS				R\$ 146.550,48				-	-	R\$ 94.640,76	R\$ 108.393,02	96,14%		
6.0.5					R\$ 98,33				-	-	R\$	R\$ 98,33	100,00%		
6.1.1	LOCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	m	235,41	R\$ 0,42	R\$ 98,33	-	-	-	-	-	R\$ 235,41	R\$ 98,33	100,00%		
6.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				R\$ 4.589,95				-	-	R\$	R\$ 4.589,95	100,00%		
6.2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE SUPORTE TÉCNICO COM ENCAMINHOS COM ADVERTÊNCIAS.	hrs	0,17	R\$ 14.606,82	R\$ 2.517,50	-	-	-	-	-	R\$ 0,17	R\$ 2.517,50	100,00%		
6.2.2	ENCARREGADO GERAL COM INSCRIÇÃO COMPLEMENTARES.	hrs	0,34	R\$ 8.085,44	R\$ 2.072,45	-	-	-	-	-	R\$ 0,34	R\$ 2.072,45	100,00%		
6.3	DRENAÇÃO				R\$ 41.335,87				-	-	R\$	R\$ 41.335,87	100,00%		

BRUNO PIMENTEL SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 016343927



Pedro Cledes P. de Lencastre
Eng. Civil
CPF: 016343927

Silvano J. de Brito
Secretário Infraestrutura
Mat.: 2246

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-soluces.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20250929113836.pdf
assinado por: idUser 477

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE		CONTRATO Nº 066/2022		TOTAL CONTRATO (R\$)		R\$		1.393.104,64						
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO QUADRADO E BLOCOS INTERTRAVADOS EM DIVERSAS RUAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA (REFERENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA Nº 78/2022 COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO /GOVERNO DE PERNAMBUCO /PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA).		REPROGRAMAÇÃO: Nº 02. ANEXO A LICITAÇÃO		DATA DE EMISSÃO 19/09/2024		PERCENTUAL DO ADITIVO/DISTRATADO : %		R\$		5.662,36				
TOMADA DE PREÇOS : Nº 1.001/2022		VALORES CONTRATUAIS		DESENV. FÍSICO		DESENV. FINANCEIRO		PLANOJA ADEQUADA		1.393.442,66				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	ADITIVO	DISTRATADO	EXTRAS	Valores Adicionados	Valores Distribuídos	Valores Extras	Adequação Quantidade	Preço Adequado	(%)
E.1.1	ASSENTAMENTO DE ALVENARIA EM ALVENARIA DE CIMENTO, COM COLOCADA EM CONCRETO DE FUNDAMENTO DAS ALVENARIAS, TRABALHOS DE COLOCAMENTO E BLOCO INTERTRAVADO X BLOCO SUPERFÍCIE LISA, PARA VAS URBANAS (QUADRA) Nº. 066/2022	m	475,76	R\$ 50,88	R\$ 24.210,01				-	-	-	R\$ 475,76	R\$ 24.210,01	100,00%
E.1.2	EXECUÇÃO DE SARETA DE CONCRETO USADO, MÃO D'OBRA EM LUGO EM TRILHO DE 30 CM BARRA E 10 CM ALVIA, Nº. 066/2022	m	462,27	R\$ 37,65	R\$ 17.125,86				-	-	-	R\$ 462,27	R\$ 17.125,86	100,00%
E.4	PAVIMENTAÇÃO				R\$ 190.363,02				R\$ 94.640,76	R\$ 190.363,02	-	R\$	R\$ 94.640,76	94,35%
E.4.1	EXECUÇÃO DE VA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO INTERTRAVADO COM NATURAL DE 20 X 30 CM, ESPESURA 8 CM, Nº. 14/2015	m²		R\$ 72,32	R\$ -	1.306,71			94.640,76	-	-	R\$ 1.306,71	R\$ 94.640,76	100,00%
E.4.1	TRABO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO INTERTRAVADO COM ALVENARIA DE CIMENTO, TRABALHOS DE COLOCAMENTO E BLOCO INTERTRAVADO, Nº. 066/2022	m²	1.306,71	R\$ 76,64	R\$ 100.363,02		1.306,71		-	100.363,02	-	R\$ 1.306,71		0,00%
E.5	SINALIZAÇÃO				R\$ 225,22				R\$ -	R\$ -	-	R\$	R\$ 225,22	100,00%
E.5.1	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLACA DE AÇÃO SINALIZADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 40 CM X 20 CM	un	2,00	R\$ 112,61	R\$ 225,22				-	-	-	R\$ 2,00	R\$ 225,22	100,00%
7.0	RUA PROLETÁRIA 15 - BARRIO BROTAIS				R\$ 179.643,46				R\$ -	R\$ -	-	R\$	R\$ 179.643,46	100,00%
7.1.0	REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS				R\$ 90,07				R\$ -	R\$ -	-	R\$	R\$ 90,07	100,00%
7.1.1	COLOCAR PAVIMENTAÇÃO, Nº. 30/2018	m	276,37	R\$ 0,42	R\$ 90,07				-	-	-	R\$ 276,37	R\$ 90,07	100,00%
7.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				R\$ 4.859,95				R\$ -	R\$ -	-	R\$	R\$ 4.859,95	100,00%
7.2.1	ENFERMEIRO CIVIL DE GERAL (VENCER COM ENCARGOS COMPLEMENTARES)	mts	0,18	R\$ 14.886,33	R\$ 2.685,59				-	-	-	R\$ 0,18	R\$ 2.685,59	100,00%

BRUNO PIMENTEL SANTO
ENGENHEIRO CIVIL
CRE 10.577/2015

Pedre Guedes P. de L. A.
Eng. Civil

Silvano Jackson Q. de A.
Secretário Municipal
12/24/

972995

.....

Silvana Jackson O. de Brito
Secretaria Infraestrutura
Mat.: 2246



CONTRATO N° 065/2022

TOTAL CONTRATO (R\$)

R\$

1.393.184,54

REPROGRAFIAÇÃO: Nº 02, AFOFADOS DA INGENHEIRA

DATA DE EMISSÃO 19/09/2024

PLANILHA DE REPROGRAFIAÇÃO

TOTAL DO ATIVO/DISTRATADO:

PERCENTUAL DO ATIVO/DISTRATADO: %

R\$

[5.662,26]

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE REPROGRAFIAÇÃO EM PÁGINAS E BLOCOS INTERMEDIADOS EM DIVERSAS RUAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE AFOFADOS DA INGENHEIRA (REFERENTE AO CONVÊNIO DE REPOSIÇÃO FINANCEIRA Nº 78/2021 COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO /GOVERNO DE PERNAMBUCO /PREFEITURA DE AFOFADOS DA INGENHEIRA).

TOMADA DE PREÇOS: 1		2022		VALORES CONTRATUAIS										DESENV. FÍSICO				DESENV. FINANCEIRO				PLANILHA ADEQUADA		TOTAL DO CONTRATO + ADITIVO - DISTRATADO		-0,43%	
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	ADOTADO	DISTRATADO	EXTRAS	Valores Adotados	Valores Destratados	Valores Extras	Adequação Quantidade	Preço Adequado	(%)	1.313.442,68												
92	ADJUNTAÇÃO LOCAL				R\$ 1.349,98				R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 1.349,98	100,00%													
92.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAS DEBEN COM FUNCIONOS COMPLEMENTARES	m³	0,05	R\$ 14.895,80	R\$ 740,44							R\$ 0,05	R\$ 740,44	100,00%													
92.2	ENGENHEIRO GERAL COM FUNCIONOS COMPLEMENTARES	m³	0,10	R\$ 6.895,40	R\$ 689,54							R\$ 0,10	R\$ 689,54	100,00%													
93	DRENAÇÃO				R\$ 13.128,19				R\$ -	R\$ -			R\$ 13.128,19	100,00%													
93.1	ASSERVAÇÃO DE SUA BARRAGEM EM TIPO DE TUBO DE CIMENTO COM ECONOMIA EM CIMENTO BASTANTE, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE DRENAÇÃO	m	156,85	R\$ 50,88	R\$ 7.979,26							R\$ 156,85	R\$ 7.979,26	100,00%													
93.2	DEBEN DE CIMENTOS URBANOS, NO DISTRITO DE TIPO DE TUBO DE TUBO DE CIMENTO COM BARRAGEM EM TIPO DE TUBO DE TUBO DE CIMENTO	m	180,90	R\$ 37,05	R\$ 6.702,90							R\$ 180,90	R\$ 6.702,90	100,00%													
94	PAVIMENTAÇÃO				R\$ 22.186,57				R\$ -	R\$ -			R\$ 22.186,57	100,00%													
94.1	DEBEN DE PAVIMENTO INTERMEDIÁRIO, COM BLOCO DEBEN COM BARRAGEM DE 20 X 30 CM, ESPESURA DE 10 CM	m²	336,80	R\$ 72,32	R\$ 24.365,57							R\$ 336,80	R\$ 24.365,57	100,00%													
95	SINALIZAÇÃO				R\$ 225,23				R\$ -	R\$ -			R\$ 225,23	100,00%													
95.1	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 30 CM	un	2,00	R\$ 117,61	R\$ 235,23							R\$ 2,00	R\$ 235,23	100,00%													
96	TRAVESSA ODOM PADRÃO - BARRIO SÃO FRANCISCO				R\$ 42.144,26				R\$ -	R\$ -			R\$ 42.144,26	100,00%													
96.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 35,87				R\$ -	R\$ -			R\$ 35,87	100,00%													

PEL SANTOS
O CIVIL
6343927



Portal da Transparência
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20250929113836.pdf
assinado por: idUser 477

Eng. Civil
VISTO-LP 12388794

Silvano Jackson Q. de Brito
Secretário de Infraestrutura
Tel.: 2246

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROCAZOS DA INGAZEIRA - PE		CONTRATO Nº 046/2022		TOTAL CONTRATO (R\$)		R\$		1.313.442,64	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO GEOMÉTRICO E INTERTRAVADOS EM DIVERSAS RUAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE AROCAZOS DA INGAZEIRA, PREFERENTE AO CONVENIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 78/2021 COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE AROCAZOS DA INGAZEIRA, PERNAMBUCO / PREFEITURA MUNICIPAL DE AROCAZOS DA INGAZEIRA.		REPROGRAMAÇÃO Nº 02, APÓS A LICITAÇÃO		DATA DE EMISSÃO 19/08/2024		PERCENTUAL DO ADITIVO/DISTRATADO: %		R\$	
				TOTAL DO ATIVO/DISTRATADO:		TOTAL DO CONTRATO + ADITIVO - DISTRATADO		R\$	
								1.313.442,64	
								1.313.442,64	
								1.313.442,64	
								1.313.442,64	
								1.313.442,64	
								1.313.442,64	
								1.313.442,64	
								1.313.442,64	
								1.313.442,64	
								1.313.442,64	
								1.313.442,64	
								1.313.442,64	
								1.313.442,64	
								1.313.442,64	
								1.313.442,64	
								1.313.442,64	
								1.313.442,64	
								1.313.442,64	
								1.313.442,64	
								1.313.442,64	
								1.313.442,64	
								1.313.442,64	
								1.313.442,64	
								1.313.442,64	
								1.313.442,64	
								1.313.442,64	
								1.313.442,64	
								1.313.442,64	
								1.313.442,64	
								1.313.442,64	
								1.313.442,64	
								1.313.442,64	
								1.313.442,64	
								1.313.442,64	
								1.313.442,64	
								1.313.442,64	
								1.313.442,64	
								1.313.442,64	
								1.313.442,64	
								1.313.442,64	
								1.313.442,64	
								1.313.442,64	
								1.313.442,64	
								1.313.442,64	
								1.313.442,64	
								1.313.442,64	
								1.313.442,64	
								1.313.442,64	
								1.313.442,64	
								1.313.442,64	
								1.313.442,64	
								1.313.442,64	
								1.313.442,64	
								1.313.442,64	
								1.313.442,64	
								1.313.442,64	
								1.313.442,64	
								1.313.442,64	
								1.313.442,64	
								1.313.442,64	
								1.313.442,64	
								1.313.442,64	
								1.313.442,64	
								1.313.442,64	
								1.313.442,64	
								1.313.442,64	
								1.313.442,64	
								1.313.442,64	
								1.313.442,64	
								1.313.442,64	
								1.313.442,64	
								1.313.442,64	
								1.313.442,64	
								1.313.442,64	
								1.313.442,64	
								1.313.442,64	
								1.313.442,64	
								1.313.442,64	
								1.313.442,64	
								1.313.442,64	
								1.313.442,64	
								1.313.442,64	
								1.313.442,64	
								1.313.442,64	
								1.313.442,64	
								1.313.442,64	
								1.313.442,64	
								1.313.442,64	
								1.313.442,64	
								1.313.442,64	